

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД**

Целью муниципальной программы является - развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения, обеспечения безопасности детей на дорогах.

Предлагаемая Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1) Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;
2) Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, технических средств, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

3) Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.

4) Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

✓ Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;

✓ Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;

✓ Подпрограмма «Организация уличного освещения на территории Слюдянского городского поселения».

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил **13 713 892,77** руб., в том за счет средств муниципального дорожного фонда **8 760 417,14** руб. в том числе акцизы **6 275 255,86** руб., за счет средств местного бюджета **4 953 475,63** руб., в разрезе по подпрограммам:

№ п/п	Наименование Подпрограмм	Объёмы и источники финансирования (руб.)	
		План 2018	Факт 2018
1	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»	5 217 510,68	5 217 510,68
	За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)	5 085 329,17	5 085 329,17
	За счет средств муниципального дорожного фонда (местные)	132 181,51	132 181,51
2	«Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»	3 542 906,46	2 942 329,99

	За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)	1 189 926,69	840 113,53
	За счет средств муниципального дорожного фонда (местные)	2 352 979,77	2 102 216,46
3	«Организация уличного освещения»	4 953 475,63	4 110 543,67
	За счет средств местного бюджета	4953475,63	4110543,67
	ИТОГО:	13 713 892,77	12 270 384,34
	За счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы)	6 275 255,86	5 925 442,70
	За счет средств муниципального дорожного фонда (местные)	2 485 161,28	2 234 397,97
	За счет средств местного бюджета	4 953 475,63	4 110 543,67

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И
ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2018 ГОД**

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено **5 217 510,68** руб., в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) – 5 085 329,17 руб., муниципального дорожного фонда (местные) – 132 181,51 руб.

Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящиеся на территории Слюдянского муниципального образования, повышения безопасности дорожного движения.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество отремонтированных автомобильных дорог, дворовых территории многоквартирных домов, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»:

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;
- Устройство и восстановление тротуаров.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 1.

Таблица №1

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем работ, кв.м.	Объем финансирования, руб.		
			План	Факт	Отклонение от плана
1	Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Некрасова г.Слюдянка	3315	2901812,01	2901812,01	0,0
2	Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Капотина г.Слюдянка	2306	2315698,67	2315698,67	0,0

ИТОГО:	5621	5217510,68	5217510,68	0,0
--------	-------------	-------------------	-------------------	------------

Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены в срок и в полном объеме.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» ЗА 2018 ГОД

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено **3 542 906,46** руб., в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы) – 1 189 926,69 руб., муниципального дорожного фонда (местные) – 2 352 979,77 руб.

Основной целью подпрограммы является обеспечение мер по повышению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- ✓ количество приобретённых и установленных знаков, стоек, остановочных пунктов;
- ✓ количество отремонтированных автомобильных дорог, карманов для подъезда к остановочным пунктам.

Система программных мероприятий направлена на выполнение следующих задач:

- текущий ямочный ремонт автомобильных дорог;
- нанесение дорожной разметки;
- подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог;
- приобретение материальных запасов: щебня, отсева, комплектующие к дорожным знакам, светофорам, остановочным пунктам, ограждения, дорожная искусственная неровность.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 2.

Таблица №2

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, руб.		
		План	Факт	Отклонение от плана
1	Ямочный ремонт автомобильных дорог	840 113,53	840 113,53	0,0
2	Нанесение дорожной разметки	644 245,16	299110,44	345 134,72
3	Подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог, услуги автогрейдера	548 094,20	459 660,14	88 434,06
4	Приобретение материальных запасов:	1 510 453,57	1 343 445,88	167 007,69
4.1	Щебень, отсев, соль техническая	697 498,50	530 522,81	166 975,69
4.2	Комплектующие к дорожным знакам, светофорам, остановочным пунктам	484 342,57	484310,57	32,0
4.3	Ограждения, искусственная неровность	328 612,50	328612,50	0,0
	ИТОГО:	3 542 906,46	2 942 329,99	600 576,47

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Текущий ремонт автомобильных дорог:

- Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 1190 кв.м.:
- Нанесение дорожной разметки 1.1., 1.2, 1.6, 1.7 общей площадью 748,6 кв.м., 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.17, 1.25 общей площадью 194,2 кв.м. на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:

- Автомобильная дорога по ул. Куприна;
- Автомобильная дорога по ул. Парижской Коммуны;
- Автомобильная дорога по ул. Советская.

2. Осуществлена поставка сыпучих материалов для текущего ремонта автомобильных дорог, противогололедной подсыпки перекрестков и автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем объеме 700 куб.м.: 400 куб.м. щебня и 300,0 куб.м. отсева, соль техническая 15 тонн.

3. Приобретено 136 дорожных знаков, стоек в следующем количестве.

№ п/п	Наименование знака	Кол-во, шт.
1	1.23 "Внимание дети" со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета (тип Б)	18
2	5.19.1 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета	6
3	5.19.2 «Пешеходный переход» со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто- зеленого цвета	6
4	5.20 «Искусственная неровность»	9
5	3.24 "Ограничение скорости 20 км/ч" ГОСТ Р 52290-2004 тип Б	8
6	3.24 "Ограничение скорости 40 км/ч" ГОСТ Р 52290-2004 тип Б	20
7	2.1 "Главная дорога" ГОСТ Р 52290-2004 тип Б	40
8	8.2.1 "Зона действия 30 м"	2
9	8.2.1 "Зона действия 250 м"	2
10	8.2.1 "Зона действия 70м"	5
11	8.13 "Направление главной дороги" ГОСТ Р 52290- 2004	9
12	1.1 "Железнодорожный переезд"	2
13	6.16 "Стоп- линия"	2
14	3.20 "Обгон запрещен"	1
15	1.11.1 "Опасный поворот"	2
16	1.20.1 "Сужение главной дороги"	2
17	6.10.1 "Указатель направления" Церковь Николая Чудотворца	2
18	Стойка для знаков дорожного движения	94
19	Комплект крепления одного знака	94
	ИТОГО:	136 знаков, 94 стойки. 94 крепления

4. Подсыпка, расчистка, полив автомобильных дорог общего пользования местного значения и перекрестков согласно утвержденного перечня, услуги автогрейдера для разравнивания дорожного полотна.

5. Поставлены комплектующие материалы к светофорам типа Т 7.1 для установки:
- На пешеходном переходе по ул.Куприна в районе школы №2 г.Слюдянка.
 - На пешеходном переходе по ул.Кутелева в районе школы №50 г.Слюдянка.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД

Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- количество приобретенных и установленных опор городского уличного освещения.
- количество освещенных улиц.

В 2018 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено **4 953 475,60** руб.

№ п/п	Подпрограмма "Организация уличного освещения"			
	Наименование мероприятия	ПЛАН	ФАКТ	Отклонение от плана
1	Оплата электроэнергии	1 694 712,83	1 472 503,53	222 209,30
2	Автоуслуги для обслуживания уличного освещения	2 022 466,71	1 405 361,87	617 104,84
3	Приобретение материальных запасов (Опоры, светильники, фонари, прожектор, СИП и прочее)	1 228 440,80	1 224 814,01	3 626,79
4	Замена кабельных муфт ТП-21, КЛ-0,4 кВ между домами ул.Ленина 1Б-1В	7 855,26	7 855,26	0,0
	ИТОГО:	4 953 475,60	4 110 543,67	842 940,93

Перечень работ выполненных по уличному освещению за 2018 год.

Произведен монтаж новых линий освещения:

- ул.Ленина,1А,1Б,1В; 111,113,115; Ленинградская
Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 1250 м.

Установлены опоры освещения – 6 шт.

Установлены светодиодные светильники – 20 шт.

- ул.Амбулаторная,16

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 300 м.

Установлены светодиодные светильники – 5 шт.

- ул.Красина, пер.Солнечный

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 650м.

Установлены светодиодные светильники – 14 шт.

- ул.Кутелева

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 450м.

Установлены светодиодные светильники – 23 шт.

- ул.Пушкина

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 350м.

Установлены светодиодные светильники – 14 шт.

- ул.Комсомольская , от № 46 до № 50

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 50м.

- ул.Перевальская (в районе стадиона «Перевал»)

Установлены светодиодные прожекторы – 3 шт.

- ул.40 лет Октября

Протяженность СИП-4 (2х25) и СИП-4 (2х16) – 1800м.

Установлены опоры освещения – 1 шт.

Установлены светодиодные светильники – 23 шт.

Ремонт уличных светильников

- замена дросселя – 120 шт.

- замена ИЗУ - 300 шт.

- замена ламп ДНАТ – 450 шт.

Ремонт на тяговых подстанциях

- замена эл.счетчиков уличного освещения на ТП — 2 шт.
- замена контакторов тока – 8 шт.

Обслуживание городского фонтана, скверов, аллей

- замена контроллера -1 шт.
- замена коробки клеммной – 1 шт.
- замена ламп светодиодных – 150 шт.
- программное обеспечение

Демонтаж рекламных конструкций по плану отдела архитектуры

Установка светодиодной растяжки в центральном сквере

Таким образом, достигнуты следующие целевые показатели:

- 1) количество приобретенных и установленных опор городского уличного освещения – 7 опор.
- 2) количество освещенных улиц - 10 улиц.

Заведующий отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения

А.Н. Бабученко