



**Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский район**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА**

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 26.01.2022 № 5 IV-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2021 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 06 декабря 2021 года №RU385181042021002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет за 2021 год о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605, от 24.12.2020 № 772, от 18.03.2021 № 112, от 20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662 (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского
муниципального образования

В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского
муниципального образования

А.В. Тимофеев

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»
ЗА 2021 ГОД**

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605, от 24.12.2020 № 772, от 18.03.2021 № 112, от 20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662 на благоустройство дворовых и общественных территорий **выделено 18 263 914,80 рублей, из них за счет средств:**

Федерального бюджета -	13 227 289,30 рублей
Бюджета Иркутской области -	3 964 500,29 рублей
Бюджета Слюдянского муниципального образования -	1 072 125,21 рублей.

В 2021 году комплексно благоустроены три дворовых территорий (работы по благоустройству выполнялись по минимальному перечню работ) и одна общественная – парк «Железнодорожник» (1 этап – зона Центрального бульвара).

Информация об исполнении мероприятия приведена ниже:

№ п/п	Адрес дворовой, общественной территории	Вид работ	Муниципальный контракт	Подрядчик	Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (руб.) из них:	За счет средств федеральной субсидии (руб.)	За счет средств регионального бюджета	За счет средств муниципального бюджета, (руб.)
Дворовые территории								
1	г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 80,82	асфальтирование существующих проездов, устройство тротуаров, парковок	МК №0134300 073520000 0510001 от 19.10.2020	ИП Райсян А.Г.	4 998 397,83	3 619 993,55	1 084 989,17	293 415,11
2	г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 80,82	устройство парковочных мест	МК №0134300 073520000 0530001 от 16.11.2020	ИП Шагинян М.С.	603 277,81	436 912,36	130 951,94	35 413,51
3	г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, 86	асфальтирование существующих проездов, устройство тротуаров, парковок	МК №0134300 073520000 0500001 от 19.10.2020	ИП Шагинян М.С.	3 727 794,46	2 699 783,50	809 182,61	218 828,35
4	г. Слюдянка, ул.	асфальтирование существующих проездов,	МК №0134300 073520000	ИП Шагинян	1 503 739,08	1 089 054,14	326 412,71	88 272,23

	Ленина, 3В, 3Г	устройство парковок	0520001 от 01.11.2020	М.С.					
ВСЕГО по дворовым территориям					10 833 209,18	7 845 743,55	2 351 536,43	635 929,20	
Общественные территории									
5	г. Слюдянка в районе ул. Кругобайк альская (парк «Железно дорожник »)	демонтажные работы, кронирование, валка деревьев, ремонт памятника, устройство уличного освещения, устройство брусчатого покрытия пешеходных дорожек с установкой бордюрного камня, установка малых архитектурных форм, устройство ДИК	№0134300 073521000 0200001 от 10.08.2021	ИП Райсян А.Г.	6 905 540,47	5 001 204,98	1 498 967,63	405 367,86	
6		демонтажные работы, кронирование, валка деревьев, устройство брусчатого покрытия пешеходных дорожек с установкой бордюрного камня	№66-б/т от 14.10.2021	ИП Райсян А.Г.	400 029,94	289 714,00	86 833,45	23 482,49	
7		устройство уличного освещения, установка МАФ	№68-б/т от 26.10.2021	МБУ "Благо устрой ство"	125 135,21	90 626,77	27 162,78	7 345,66	
ВСЕГО по общественным территориям					7 430 705,62	5 381 545,75	1 612 963,86	436 196,01	
ВСЕГО					18 263 914,80	13 227 289,30	3 964 500,29	1 072 125,21	

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2021 ГОД

п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонение -/+	%	Пояснения по достигнутым значениям
			план на год	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы»							
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	3	3	0	100	

2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	0	100	
3	объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.	субботник	1	1	0	100	
4	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования	субботник	1	1	0	100	

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

Мероприятия программы	Объем финансирования, руб.						Финансовые средства, всего рублей		Отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
	МБ		ОБ		ФБ		план	факт	-/+	%	
	план	факт	план	факт	план	факт					
<i>Благоустройство дворовых территорий</i>	635 929,20	635 929,20	2 351 536,43	2 351 536,43	7 845 743,55	7 845 743,55	10 833 209,18	10 833 209,18	0	0	
<i>Благоустройство общественных территорий</i>	436 196,01	436 196,01	1 612 963,86	1 612 963,86	5 381 545,75	5 381 545,75	7 430 705,62	7 430 705,62	0	0	
Итого	1 072 125,21	1 072 125,21	3 964 500,29	3 964 500,29	13 227 289,30	13 227 289,30	18 263 914,80	18 263 914,80	0	0	

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 г.» в 2021 году работы по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме. Процент выполнения МП – 100%.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения

Д.С. Осипова

