СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
"Иркутские электрические сети"
_____ Барнаков А. А.
"___" _____ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
"Иркутские электрические сети"
_____ Ларионов В. С.
"___" _____ 2025г.

Приложение №2
к приказу от 04.12.2025 г. №52

Годовой план-график технического обслуживания ВЛ 0,4-10 кВ на 2026г.
Филиала ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Иркутские электрические сети", Слюдянский РЭС.

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта	Инвентарный номер	Класс напряжения, кВ	Ед. изм.	Физ. объем	Протяженность трассы, км: неизолированный провод	самонесущий изолированный провод	самонесущий защищенный провод	всего	Кол-во фидеров	Кол-во опор, шт: дерево	дерево на а/б пасынках	железобетон	металл	всего	Кол-во дефектов на опор	Трудозатраты, чел.ч	Вид работ: январь обслуж.	январь чел.ч	февраль обслуж.	февраль чел.ч	март обслуж.	март чел.ч	апрель обслуж.	апрель чел.ч	май обслуж.	май чел.ч	июнь обслуж.	июнь чел.ч	июль обслуж.	июль чел.ч	август обслуж.	август чел.ч	сентябрь обслуж.	сентябрь чел.ч	октябрь обслуж.	октябрь чел.ч	ноябрь обслуж.	ноябрь чел.ч	декабрь обслуж.	декабрь чел.ч
	Слюдянский район Слюдянское муниципальное образование, г. Слюдянка																																									
1	ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ЦРП ВСЖД, ев.№20 до ТП-9А "Зеб"	10ВЛ-С-0000095	10	км	1,650	1,650			1,650	1		1	26		27	0	1,05							ПО	1,05																
2	ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ПС ЦРП ВСЖД, ев.№10 до ТП-1 "Вокзал"	10ВЛ-С-0000096	10	км	0,150	0,150			0,150	1	3				3	0	0,10							ПО	0,10																
3	ВЛ-10кВ от ТП-6 ЖД "Подсобное" до ТП-5-ЖД "Школа №4"	10ВЛ-С-0000097	10	км	1,600	1,600			1,600	1		26			26	0	4,18							ПО,ПОН	4,18																
4	ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ЦРП ВСЖД, ев.№4 до ТП-1-ЖД "Гоголевск"	10ВЛ-С-0000098	10	км	0,800	0,800			0,800	1		14			14	0	2,09							ПО,ПОН	2,09																
5	ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Голоми, ф.363 до ТП-2-ЖД "Загородная"	10ВЛ-С-0000088	10	км	0,300	0,300			0,300	1			5		5		0,78							ПО,ПОН	0,78																
6	ВЛ-0,4кВ от ТП-7-ЖД "Гоголевск", ф. "Гоголевск"	10ВЛ-С-0000083	0,4	км	1,150	1,150			1,150	1	28				28		0,65							ПО	0,65																
7	ВЛ-0,4кВ от ТП-3-ЖД "40 лет Октября", ф "40 лет Октября"	10ВЛ-С-0000084	0,4	км	1,300	1,240	0,060		1,300	1	5		15		20		0,73							ПО	0,73																
8	ВЛ-0,4кВ от ТП-7А ЖД "Байкальская", ф "40 лет Октября, Кругобайкальская, Байкальская, Гоголевская"	10ВЛ-С-0000085	0,4	км	1,350	1,185	0,165		1,350	1	10		28		38		0,76							ПО	0,76																
9	ВЛ-0,4кВ от ТП-5-ЖД "Школа №49", ф "40 лет Октября"	10ВЛ-С-0000086	0,4	км	1,800	1,680	0,120		1,800	1	4		29		33		1,02							ПО	1,02																
10	ВЛ-0,4кВ от ТП-15-ЖД "Железнодорожная", ф. "Железнодорожная"	10ВЛ-С-0000089	0,4	км	0,450	0,450			0,450	1	10				10		0,25							ПО	0,25																
11	ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ЖД "Пионерская", ф. "Пионер"	10ВЛ-С-0000087	0,4	км	0,300	0,100	0,200		0,300	1	5		3		8		0,17							ПО	0,17																
12	ВЛ-0,4кВ от ТП-4А "ЗАГС", ф. "Слюдянка"	10ВЛ-С-0000081	0,4	км	0,900	0,810	0,090		0,900	1	5		13		18		0,51							ПО	0,51																
13	ВЛ-0,4кВ от ТП-9-ЖД "Железнодорожная", ф. "Железнодорожная"	10ВЛ-С-0000091	0,4	км	0,750	0,750			0,750	1	18				18		0,42							ПО	0,42																
14	ВЛ-0,4кВ от ТП-4-ЖД "Привокзальная", ф. "Железнодорожная"	10ВЛ-С-0000092	0,4	км	0,800	0,800			0,800	1	10	10	5		25		0,45							ПО	0,45																
15	ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ Голоми, ф.365 до ТП-1 "Трикотаж дворовая-1"	10ВЛ-С-0001676	10	км	0,950	0,950			0,950	1			14		14		0,60							ПО	0,60																
16	ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ ЦРП ВСЖД, ев.№4 до ТП-6-ЖД "Лесная"	10ВЛ-С-0000090	10	км	0,700	0,700			0,700	1			11		11		0,44							ПО	0,44																
17	ВЛ-0,4кВ от ТП-1 "Школа-интернат"	10ВЛ-С-0000116	0,22	км	43,000	23,000	20,000		43,000	1	50		50		100		24,27							ПО	24,27																
18	ВЛ -6кВ от ПС- 35/6кВ "Перевал", ев. №11, ф. Поселок"	6ВЛ-С-0000071 10ВЛ-900523693 10ВЛ-С-0000060 10ВЛ-С-0000061	6	км	3,804	3,804			3,804	1		60	16		76		2,42							ПО	2,42																
19	ВЛ -6кВ от ПС 35/6кВ "Перевал", ев. №12, ф. "Спортивная"	6ВЛ-С-0000145 10ВЛ-2000004 10ВЛ-900523694 10ВЛ-С-0000125 10ВЛ-С-0000126	6	км	9,525	9,525			9,525	1		100	90		190		6,05							ПО	6,05																
20	ВЛ -6кВ от ПС 35/6кВ "Перевал", ев. №15, ф. "Улебелюк"	10ВЛ-С-0000101	6	км	4,618	3,168	1,450		4,618	1		43	68		111		2,93							ПО	2,93																
21	ВЛ-10кВ от ПС-110/6кВ "Рудник", ев. №3, ф. "Город А"	10ВЛ-С-0000105 10ВЛ-900523711	10	км	5,380	5,380			5,380	1		7	100		107		3,42									ПО	3,42														
22	ВЛ-10кВ от ПС 110/6кВ "Рудник", ев. №6 - ф. "Резерв Рудо"	10ВЛ-С-0000127 10ВЛ-900518301	10	км	7,230	7,230			7,230	1		44	100		144		4,59									ПО	4,59														
23	ВЛ-10кВ от ев.№6 ПС 35/10кВ ЦРП "ВСЖД" ев.№10 до ТП-20 "Таежный"	10ВЛ-900516695	10	км	0,480		0,480		0,480	1			12		12		1,25									ПО, ПОН	1,25														
24	ВЛ -6кВ от ПС-110/6кВ"Рудник", ев.8, ф."Город Б"	10ВЛ-900520169	6	км	2,343	0,150	2,193		2,343	1			62	2	64		1,49									ПО	1,49														
25	ВЛ-0,4кВ от ТП-1 "Овощехранилище", ф.«Поселок»	10ВЛ-С-0000153436	0,4	км	0,253		0,253		0,253	1			8		8		0,14									ПО	0,14														
26	ВЛ-0,4кВ от ТП-1 "Овощехранилище", ф.«Восточный сад»	10ВЛ-С-0000153437	0,4	км	0,189	0,189			0,189	1	6				6		0,11									ПО	0,11														
27	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Школьная", ф.«ул. Полевая, ул.Пионерская»	10ВЛ-С-0000153438	0,4	км	0,975	0,975			0,975	1	12	8	3		23		0,55									ПО	0,55														
28	ВЛ-0,4кВ от ТП-11 "Школьная", ф.«Гоголевск»	10ВЛ-С-0000153439	0,4	км	0,520	0,520			0,520	1	13				13		0,29									ПО	0,29														
29	ВЛ-0,4кВ от ТП-1А "Ремонтная", ф.«Ремонтная»	10ВЛ-С-0000153496	0,4	км	0,853	0,853			0,853	1	21				21		0,47									ПО	0,47														
30	ВЛ-0,4кВ от ТП-1А "Овощехранилище", ф.«Пионерская»	10ВЛ-С-0000153497	0,4	км	0,300		0,300		0,300	1	11		1		12		0,17									ПО	0,17														
31	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 "Лесозащитная", ф.«Поселок»	10ВЛ-С-0000153441	0,4	км	0,161	0,161			0,161	1	5				5		0,09									ПО	0,09														
32	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 "Лесозащитная", ф.«ул. Пионерская»	10ВЛ-С-0000153442	0,4	км	0,614	0,614			0,614	1			12		12		0,35									ПО	0,35														
33	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 "Лесозащитная", ф.«ДК Горняк»	10ВЛ-С-0000153443	0,4	км	0,563	0,563			0,563	1			12		12		0,33									ПО	0,33														
34	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 "Лесозащитная", ф.«Лесозащитная»	10ВЛ-С-0000153444	0,4	км	0,398	0,398			0,398	1			10		10		0,22									ПО	0,22														
35	ВЛ-0,4кВ от ТП-1 "Лесозащитная", ф.«ДПК»	10ВЛ-С-0000153445	0,4	км	0,436	0,356	0,080		0,436	1	2		9		11		0,25									ПО	0,25														
36	ВЛ-0,4кВ от ТП-12 "Шахта№1", ф.«Жилищная»	10ВЛ-С-0000153440	0,4	км	1,315	1,315			1,315	1	30		7		37		0,74									ПО	0,74														
37	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А "Горняцкая", ф. "Мебель"	10ВЛ-С-0000153458	0,4	км	0,110		0,110		0,110	1			3		3		0,06									ПО	0,06														
38	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А "Горняцкая", ф."Январь"	10ВЛ-С-0000153459	0,4	км	0,112	0,112			0,112	1	1		3		4		0,06									ПО	0,06														
39	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А "Горняцкая", ф."Октябрь"	10ВЛ-С-0000153460	0,4	км	0,182		0,182		0,182	1			5		5		0,10									ПО	0,10														
40	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А "Горняцкая", ф."108 квартирный дом"	10ВЛ-С-0000153461	0,4	км	0,220		0,220		0,220	1			5		5		0,12									ПО	0,12														
41	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А "Горняцкая", ф."Новый дом"	10ВЛ-С-0000153462	0,4	км	0,120		0,120		0,120	1			4		4		0,07							ПО	0,07																
42	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А "Горняцкая", ф. "Горняцкая"	10ВЛ-С-0000153463	0,4	км	0,913	0,913			0,913	1	6	8	9		23		0,51							ПО	0,51																
43	ВЛ-0,4кВ от ТП-3Б "Парниковый Комплекс", ф. "Парниковая четная"	10ВЛ-С-0000153454	0,4	км	1,290	1,290			1,290	1	7		18		25		0,73							ПО	0,73																
44	ВЛ-0,4кВ от ТП-3Б "Парниковый Комплекс", ф "Парниковая нечетная"	10ВЛ-С-0000153455	0,4	км	0,538	0,538			0,538	1	14				14		0,30							ПО	0,30																
45	ВЛ-0,4кВ от ТП-3Б "Парниковый Комплекс", ф "Парниковый Комплекс, 82"	10ВЛ-С-0000153456	0,4	км	0,125		0,125		0,125	1			5		5		0,07							ПО	0,07																
46	ВЛ-0,4кВ от ТП-3Б "Парниковый Комплекс", ф. "Теплая"	10ВЛ-С-0000153457	0,4	км	0,200		0,200		0,200	1			6		6		0,11							ПО	0,11																
47	ВЛ-0,4кВ от ТП-3Б "Парниковый Комплекс", ф. "Меркурий 12-20"	10ВЛ-С-0000153498	0,4	км	0,356		0,140		0,140	1	12	3	5		20		0,43							ПО	0,43																
48	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 "Васильева", ф.«Гоголевск»	10ВЛ-С-0000153506 10ВЛ-С-0000153447	0,4	км	1,305	0,695	0,990		1,305	1	10		14		24		3,62							ПО, ПОН	3,62																
50	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 "Васильева", ф. «Сосна»	10ВЛ-С-0000153507	0,4	км	0,698	0,698			0,698	1	9		6		15		1,67							ПО, ПОН	1,67																
51	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 "Васильева", ф. «8 Марта»	10ВЛ-С-0000153446	0,4	км	0,775	0,743	0,035		0,775	1	14	5	1		20		3,01							ПО, ПОН	3,01																

52	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 "Васильева", ф. «Васильева [illegible]»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,670		0,670		0,670	1	3		11		14		1,75					ПО, ПОН	1,75																		
53	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А, ф. «Комсомол[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,612	0,612			0,612	1	5	3	13		21		0,35					ПО	0,35																		
54	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А, ф. «[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,608	0,608			0,608	1	6	7	7		20		0,34					ПО	0,34																		
55	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А, ф. «[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,315		0,315		0,315	1			11		11		0,18					ПО	0,18																		
56	ВЛ-0,4кВ от ТП-3Б, ф. «Комсомольская [illegible]»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,574		0,574		0,574	1	14		10		24		0,32					ПО	0,32																		
57	ВЛ-0,4кВ от ТП-04, ф.«Ленинградская верх»	ИНВ-000553465	0,4	км	0,659	0,659			0,659	1	10		14		24		0,37					ПО	0,37																		
58	ВЛ-0,4кВ от ТП-04, ф.«Ленинградская низ»	ИНВ-000553508	0,4	км	0,552	0,552			0,552	1			13		13		0,31					ПО	0,31																		
59	ВЛ-0,4кВ от ТП-45 "Советская 28", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553530	0,4	км	0,110		0,110		0,110	1		1			1		0,06					ПО	0,06																		
60	ВЛ-0,4кВ от ТП-45 "Советская 28", ф.«пер. [illegible]»	ИНВ-000553531	0,4	км	0,645		0,645		0,645	1	9	2	15		26		0,36					ПО	0,36																		
61	ВЛ-0,4кВ от ТП-45 "Советская 28", ф.«пер. [illegible]»	ИНВ-000553532	0,4	км	0,580	0,500	0,080		0,580	1	3	1	12		16		0,33					ПО	0,33																		
62	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Школа №4", ф.«Лазарева»	ИНВ-000553501	0,4	км	0,405		0,405		0,405	1			12		12		0,23					ПО	0,23																		
63	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Школа №4", ф.«Комсомольская»	ИНВ-000553502, ИНВ-[illegible]	0,4	км	1,694	1,524	0,170		1,694	1	18	4	13		35		0,96					ПО	0,96																		
64	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Школа №4", ф.«Ленина»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,240	0,180	0,060		0,240	1			4		4		0,14					ПО	0,14																		
65	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Школа №4", ф.«Почта»	[illegible]	0,4	км	1,496	1,391	0,105		1,496	1	11		14		25		0,85					ПО	0,85																		
66	ВЛ-0,4кВ от ТП-65 ф.«Комсомольская верх»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	1,070	1,070			1,070	1	17	9			26		0,60					ПО	0,60																		
67	ВЛ-0,4кВ от ТП-65 ф.«Комсомольская низ»	ИНВ-000553467	0,4	км	0,440	0,440			0,440	1	8	7			15		0,25					ПО	0,25																		
68	ВЛ-0,4кВ от ТП-65, ф.«Октябрьская»	[illegible]	0,4	км	0,410		0,410		0,410	1			17		17		0,23					ПО	0,23																		
69	ВЛ-0,4кВ от ТП-65 "Пушкова", ф.«Ленина»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,555	0,435	0,120		0,555	1		3	12		15		0,31					ПО	0,31																		
70	ВЛ-0,4кВ от ТП-65 «Пушкова», ф.«Пушкова»	ИНВ-000553533	0,4	км	0,890	0,770	0,120		0,890	1	9	3	5		17		0,50					ПО	0,50																		
71	ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Детский сад", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553475	0,4	км	0,405	0,405			0,405	1		4	7		11		0,23											ПО	0,23												
72	ВЛ-0,4кВ от ТП-7 «Детский сад», ф.«Ленина [illegible]»	ИНВ-000553537	0,4	км	0,450	0,450			0,450	1			9		9		0,25											ПО	0,25												
73	ВЛ-0,4кВ от ТП-7 «Детский сад», ф.«Детский сад»	ИНВ-000553476	0,4	км	0,168		0,168		0,168	1			2		2		0,09											ПО	0,09												
74	ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД", ф.«Дом [illegible]»	ИНВ-000553469	0,4	км	0,185		0,185		0,185	1			4		4		0,10											ПО	0,10												
75	ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД" ф.«Мировые [illegible]»	ИНВ-000553474	0,4	км	0,200		0,200		0,200	1		1	5		6		0,11											ПО	0,11												
76	ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД" ф.«[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,200		0,200		0,200	1		1	5		6		0,11											ПО	0,11												
77	ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД" ф.«Пушкова»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,739	0,739			0,739	1	10	2	9		21		0,42											ПО	0,42												
78	ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД" ф.«Кутузова низ»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,717	0,717			0,717	1	7	6	6		19		0,40											ПО	0,40												
79	ВЛ-0,4кВ от ТП-7А "ОМВД" ф.«Кутузова [illegible]»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,720	0,720			0,720	1	4	6	15		25		0,41											ПО	0,41												
80	ВЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф.«Зеленая»	ИНВ-000553412	0,4	км	0,500		0,500		0,500	1	6		12		18		0,28											ПО	0,28												
81	ВЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф. «Ключевой»	ИНВ-000553415	0,4	км	0,250	0,250			0,250	1	7				7		0,14											ПО	0,14												
82	ВЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553413	0,4	км	0,770		0,770		0,770	1	12	4	4		20		0,43											ПО	0,43												
83	ВЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф.«Поселок»	ИНВ-000553414	0,4	км	0,250	0,250			0,250	1	8				8		0,14											ПО	0,14												
84	ВЛ-0,4кВ от ТП-8А "Мещанова", ф. "Мещанова"	ИНВ-000584973	0,4	км	0,162		0,162		0,162	1			6		6		0,09											ПО	0,09												
85	ВЛ-0,4кВ от ТП-9 "Первомайская", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553418, ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,972	0,972			0,972	1	13	2	8		23		0,55											ПО	0,55												
86	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Транспортная", ф.«[illegible]»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,557	0,557			0,557	1		2	12		14		0,31											ПО	0,31												
87	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Транспортная", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553431	0,4	км	0,250	0,197	0,053		0,250	1	6	2			8		0,14											ПО	0,14												
88	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Транспортная", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553432	0,4	км	0,566	0,212	0,354		0,566	1	3	1	11		15		0,32											ПО	0,32												
89	ВЛ-0,4кВ от ТП-11 "Подгорная", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553426	0,4	км	0,470	0,470			0,470	1	8		6		14		0,27											ПО	0,27												
90	ВЛ-0,4кВ от ТП-11 "Подгорная", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553427	0,4	км	0,660	0,660			0,660	1	12	12			24		0,37											ПО	0,37												
91	ВЛ-0,4кВ от ТП-11 "Подгорная", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553428	0,4	км	0,300	0,300			0,300	1	5				5		0,17											ПО	0,17												
92	ВЛ-0,4кВ от ТП-11 "Подгорная", ф.«[illegible]»	ИНВ-000553429	0,4	км	0,335		0,335		0,335	1			12		12		0,19													ПО	0,19										
93	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 "Озёрная" ф.«Водокачка»	ИНВ-000553422	0,4	км	0,851	0,478	0,373		0,851	1	7	10	11		28		0,48													ПО	0,48										
94	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 "Озёрная" ф.«Солнечная»	ИНВ-000553424	0,4	км	1,199	1,199			1,199	1	18	12			30		0,68													ПО	0,68										
95	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 "Озёрная", ф.«Озерная»	ИНВ-000553423, ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,509	0,509			0,509	1	2	7			9		0,29													ПО	0,29										
96	ВЛ-0,4кВ от ТП-15 "Карьерная", ф.«[illegible]»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,877	0,435	0,442		0,877	1	4	4	22		30		0,50													ПО	0,50										
97	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Фрунзе" ф.«АЗС»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	1,765	1,115	0,650		1,765	1	7	16	12		35		1,00													ПО	1,00										
98	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Фрунзе", ф.«Ленина-Фрунзе»	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,860	0,860			0,860		7		11		18		0,49													ПО	0,49										
99	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Фрунзе", ф.«Поселок [illegible]»	ИНВ-000553523	0,4	км	0,270	0,200	0,070		0,270	1	7				7		0,15													ПО	0,15										
100	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Фрунзе", ф.«Поселок [illegible]»	ИНВ-000553522	0,4	км	0,520	0,420	0,100		0,520	1	8		4		12		0,29													ПО	0,29										
101	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Фрунзе", ф. "Столовая"	ИНВ-000553578	0,4	км	0,050		0,050		0,050	1			2		2		0,03													ПО	0,03										
102	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Фрунзе" ф. "[illegible]"	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,135		0,135		0,135	1	2		1		3		0,08													ПО	0,08										
103	ВЛ-0,4кВ от ТП-19Б"Ветеран", ф."Ветеран"	ИНВ-[illegible]1648	0,4	км	2,571		2,571		2,571	1			107		107		6,53													ПО, ПОН	6,53										
104	ВЛ-0,4кВ от ТП-20 "Школа № 2", ф."Куприна"	ИНВ-[illegible], ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,560	0,560			0,560	1	8	7	5		20		0,32													ПО	0,32										
105	ВЛ-0,4кВ от ТП-20 "Школа № 2", ф. "Фрунзе левая"	ИНВ-000553527	0,4	км	0,550	0,550			0,550	1		8	4		12		0,31													ПО	0,31										
106	ВЛ-0,4кВ от ТП-20 "Школа № 2", ф."Фрунзе правая"	ИНВ-000553528	0,4	км	0,410	0,410			0,410	1	3	1	9		13		0,23													ПО	0,23										
107	ВЛ-0,4кВ от ТП-21"Автоколонна", ф. "[illegible]"	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,660	0,290	0,370		0,660	1	13		11		24		0,37													ПО	0,37										
108	ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Дом Ребенка", ф."Автосервис"	ИНВ-000553397	0,4	км	0,330		0,330		0,330	1			6		6		0,19													ПО	0,19										
109	ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Дом Ребенка", ф."Шестерная низ"	ИНВ-000553398	0,4	км	0,450		0,450		0,450	1			18		18		0,25													ПО	0,25										
110	ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Дом Ребенка", ф."Шестерная верх"	ИНВ-000553399	0,4	км	1,027	0,641	0,386		1,027	1	23	4			27		0,58													ПО	0,58										
111	ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Дом Ребенка", ф."Деловой двор"	ИНВ-000553400	0,4	км	0,607	0,607			0,607	1	21				21		0,34													ПО	0,34										
112	ВЛ-0,4кВ от ТП-22А "Набережная", ф."Сводная верх"	ИНВ-000553401, ИНВ-[illegible]6494	0,4	км	1,078	1,078			1,078	1	12	12	2		26		0,61													ПО	0,61										
113	ВЛ-0,4кВ от ТП-22А "Набережная", ф."Сводная низ"	ИНВ-000553402	0,4	км	0,910		0,910		0,910	1			16		16		0,51													ПО	0,51										
114	ВЛ-0,4кВ от ТП-22А "Набережная", ф."Строителей"	ИНВ-000553403, ИНВ-[illegible]118	0,4	км	0,825	0,180	0,645		0,825	1	7		18		25		0,47													ПО	0,47										
115	ВЛ-0,4кВ от ТП-22А "Набережная", ф."Набережная низ"	ИНВ-000553404, ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,313	0,150	0,163		0,313	1	3		4		7		0,18													ПО	0,18										
116	ВЛ-0,4кВ от ТП-[illegible], ф.«[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,805	0,805			0,805	1	27				27		0,45													ПО	0,45										
117	ВЛ-0,4кВ от ТП-26 , ф.«Набережная» (КТПН демонтирована, фидер переключен на ТП 26А "Набережная")	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,469				0,000						0		0,26															ПО	0,26								
118	ВЛ-0,4кВ от ТП-2[illegible], ф.«[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,536	0,536			0,536	1	14	5			19		0,30															ПО	0,30								
119	ВЛ-0,4кВ от ТП-2[illegible], ф.«[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,249	0,249			0,249	1	14				14		0,14															ПО	0,14								
120	ВЛ-0,4кВ от ТП-2[illegible], ф.«[illegible]»	[illegible]	0,4	км	0,115		0,115		0,115	1		3			3		0,06															ПО	0,06								
121	ВЛ-0,4кВ от ТП-2[illegible], ф.«Набережная верх»	[illegible]	0,4	км	0,202		0,202		0,202	1			9		9		0,16															ПО	0,16								
122	ВЛ-0,4кВ от ТП-2[illegible], ф."Набережная"	[illegible]	0,4	км	0,255	0,255			0,255	1	2	7			9		0,14															ПО	0,14								
123	ВЛ-0,4кВ от ТП-2[illegible], ф."[illegible] Набережная"	[illegible]	0,4	км	0,202	0,202			0,202	1	2	7			9		0,16															ПО	0,16								

124	ВЛ-0,4кВ от ТП-28 "Дорожная", ф."Карьерная верх"	ИНВ-000553425	0,4	км	0,280		0,280		0,280	1	2	2	4		8		0,16															ПО	0,16								
125	ВЛ-0,4кВ от ТП-28 "Дорожная", ф."Карьерная низ"	ИНВ-000553420	0,4	км	0,519		0,510		0,519	1	3	10	4		17		0,29															ПО	0,29								
126	ВЛ-0,4кВ от ТП-28 "Дорожная", ф."Озерная"	ИНВ-000553421	0,4	км	0,775	0,775			0,775	1	8	4			12		0,44															ПО	0,44								
127	ВЛ-0,4кВ от ТП-28 "Дорожная", ф."Пролетарская"	ИНВ-000553419	0,4	км	1,019	1,019			1,019	1	8		16		24		0,58															ПО	0,58								
128	ВЛ-0,4кВ от ТП-29 "Телевизионный", ф."Ленина верх"	ИНВ-000553535	0,4	км	0,470		0,470		0,470	1			15		15		0,27															ПО	0,27								
129	ВЛ-0,4кВ от ТП-31 " Мечтателей", ф."Мечтателей"	ИНВ-[illegible]690 ИНВ-[illegible]217 ИНВ-[illegible]205	0,4	км	1,080		1,080		1,080	1	25	5	15		45		0,61															ПО	0,61								
130	ВЛ-0,4кВ от ТП-31 "Коммунальная", ф."Коммунальная"	ИНВ-000518383	0,4	км	0,160		0,160		0,160	1			7		7		0,09															ПО	0,09								
131	ВЛ-0,4кВ от ТП-32 "Коммунальная", ф."Полевая"	ИНВ-000518385	0,4	км	0,384	0,284	0,100		0,384	1	10		2		12		0,22															ПО	0,22								
132	ВЛ-0,4кВ от ТП-32 "Коммунальная", ф."Полевая"	ИНВ-000553434	0,4	км	0,380	0,280	0,100		0,380	1	10		2		12		0,21															ПО	0,21								
133	ВЛ-0,4кВ от ТП-33 "Ивана Похабова", ф."Похабова верх"	ИНВ-[illegible]734 ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,530		0,530		0,530	1			14		14		0,30															ПО	0,30								
134	ВЛ-0,4кВ от ТП-33 "Ивана Похабова", ф."Похабова низ"	ИНВ-[illegible]735 ИНВ-[illegible]486	0,4	км	0,225		0,225		0,225	1			11		11		0,13															ПО	0,13								
135	ВЛ-0,4кВ от ТП-35 "Набережная", ф."Жилмассив"	ИНВ-000553411, ИНВ-000984049	0,4	км	0,416		0,416		0,416	1	9	4			13		0,23															ПО	0,23								
136	ВЛ-0,4кВ от ТП-36 "Ленина 130", ф."Население"	ИНВ-[illegible], ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,428		0,428		0,428	1			19		19		0,24															ПО	0,24								
137	ВЛ-0,4кВ от ТП-38 "[illegible]", ф. "Гараж"	ИНВ-[illegible]	0,4	км	0,351		0,351		0,351	1			11		11		0,28															ПО	0,28								
138	ВЛ-0,4кВ от ТП-39 "Лермонтова", ф. "ул. Черемховая, ул. Свободы"	ИНВ-[illegible]735	0,4	км	0,130		0,130		0,130	1			5		5		0,07															ПО	0,07								
139	ВЛ-0,4кВ от ТП-40 "База Слюдянского РЭС", ф."Контора"	ИНВ-000553448	0,4	км	0,076		0,076		0,076	1		2			2		0,04															ПО	0,04								
140	ВЛ-0,4кВ от ТП-40 "База Слюдянского РЭС", ф."[illegible]"	ИНВ-000553449	0,4	км	0,121	0,121			0,121	1		6			6		0,07															ПО	0,07								
141	ВЛ-0,4кВ от ТП-Меньшикова, ф. "Гараж"	ИНВ-[illegible]417	0,4	км	0,295		0,295		0,295	1		7			7		0,16															ПО	0,16								
142	ВЛ-0,4кВ от ТП-Меньшикова, ф.«Заречная» п. Сухой Ручей	ИНВ-[illegible]416	0,4	км	0,543	0,543			0,543		8	10			18		0,31															ПО	0,31								
									0,000						0																										
143	ВЛ-10кВ от яч.24 ЦРП ВСЖД	ИНВ-[illegible]	10	км	3,795	3,795			3,795	1		11	69		80		9,51																	ПО, ПОН	9,51						
144	ВЛ-0,4кВ от ТП-42 " Сухой Ручей", ф."Профсоюзная"	ИНВ-[illegible]385	0,4	км	0,590		0,590		0,590	1			22		22		0,33																	ПО	0,33						
145	ВЛ-0,4кВ от ТП-42 " Сухой Ручей", ф."Линейная левая"	ИНВ-[illegible]386 ИНВ-[illegible]316	0,4	км	0,965		0,965		0,965	1			25		25		0,54																	ПО	0,54						
146	ВЛ-0,4кВ от ТП-42 " Сухой Ручей", ф."Линейная правая"	ИНВ-000553387 ИНВ-[illegible]931	0,4	км	0,635		0,635		0,635	1			16		16		0,36																	ПО	0,36						
147	ВЛ-0,4кВ от ТП-42 " Сухой Ручей", ф."Очистные"	ИНВ-[illegible]388 ИНВ-[illegible]227	0,4	км	0,856		0,856		0,856	1			24		24		0,48																	ПО	0,48						
148	ВЛ-0,4кВ от ТП-42 " Сухой Ручей", ф."Профсоюзная"	ИНВ-000553389	0,4	км	0,120		0,120		0,120	1			4		4		0,07																	ПО	0,07						
					163,041				0,000						0																										
Култукское муниципальное образование, р.п. Култук																																									
149	ВЛ-10кВ от ПС-ЭЧЭ-44, яч. №1	ИНВ-[illegible]3494 ИНВ-[illegible]4589 ИНВ-[illegible]4596 ИНВ-[illegible]	10	км	6,8	4,800	2,000		6,800			70	66		136		4,32																	ПО	4,32						
150	ВЛ-10кВ от ПС-ЭЧЭ-44, яч. №2	ИНВ-[illegible]3498	10	км	3,56	1,500	2,060		3,560			36	30		66		2,26																	ПО	2,26						
151	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 "Привокзальная", ф."Новоселов"	ИНВ-000553482	0,4	км	0,735	0,735			0,735		12		10		22		0,41																	ПО	0,41						
152	ВЛ-0,4кВ от ТП-2 "Привокзальная", ф."Школьная"	ИНВ-000553483 ИНВ-000984019	0,4	км	1,112		1,112		1,112	1	25	4	17		46		0,63																	ПО	0,63						
153	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 "Свердлова", ф."Жилмассив"	ИНВ-000553519	0,4	км	1	0,240	0,720		0,960	1	25	2	15		42		0,56																	ПО	0,56						
154	ВЛ-0,4кВ от ТП-3 "Свердлова", ф."Шиномонтаж"	ИНВ-000553520	0,4	км	1,2	1,020	0,180		1,200	1	4	5	20		29		0,68																	ПО	0,68						
155	ВЛ-0,4кВ от ТП-3А, ф."Солнечный"	ИНВ-000553521	0,4	км	0,506	0,506			0,506	1	14				14		1,29																	ПО, ПОН	1,29						
156	ВЛ-0,4кВ от ТП-4 "Школьная", ф."Школа"	ИНВ-000553484 ИНВ-[illegible]4155 ИНВ-[illegible]	0,4	км	2,032	2,032			2,032	1	15	7			22		5,16																	ПО, ПОН	5,16						
157	ВЛ-0,4кВ от ТП-4 "Школьная", ф."Райпо"	ИНВ-[illegible]485	0,4	км	1,455	0,677	0,778		1,455	1	13	11	15		39		3,70																	ПО, ПОН	3,70						
158	ВЛ-0,4кВ от ТП-4 "Школьная", ф."Школьная"	ИНВ-[illegible]486 ИНВ-[illegible]365 ИНВ-[illegible]960	0,4	км	0,538		0,538		0,538	1			10		10		1,37																	ПО, ПОН	1,37						
159	ВЛ-0,4кВ от ТП-4 "Школьная", ф."Дубовского"	ИНВ-000553487	0,4	км	0,3		0,300		0,300	1	11	2			13		0,76																	ПО, ПОН	0,76						
160	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Кузнечная", ф."Октябрьская верх"	ИНВ-000553488	0,4	км	1,353	0,676	0,677		1,353	1	9	3	18		30		0,76																	ПО	0,76						
161	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Кузнечная", ф."Храм"	ИНВ-000553489	0,4	км	0,02		0,020		0,020	1			1		1		0,01																			ПО	0,01				
162	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Кузнечная", ф."Октябрьская низ"	ИНВ-000553490	0,4	км	0,51	0,510			0,510	1	13				13		0,29																			ПО	0,29				
163	ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Кузнечная", ф."Новосоветская"	ИНВ-000553491	0,4	км	1,299	1,299			1,299	1	20				20		0,73																			ПО	0,73				
164	ВЛ-0,4кВ от ТП-6 "Октябрьская", ф."Пушкина" (Линия переведена на ТП-9 Пушкина)	ИНВ-000553481	0,4	км	0,27				0,000						0		0,15																			ПО	0,15				
165	ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Кирова-1", ф."Роща"	ИНВ-000553510	0,4	км	1,558	0,293	1,265		1,558	1	8		17		25		0,88																			ПО	0,88				

1	2	3	4	5	6												7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
166	ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Кирова-1", ф."Движения Железнодорожная"	ИНВ-000553511	0,4	км	1,478	1,478			1,478	1	5		7		12		0,83																			ПО	0,83				
167	ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Кирова-1", ф."Тупик"	ИНВ-000553512	0,4	км	0,357	0,357			0,357	1	5		6		11		0,20																			ПО	0,20				
168	ВЛ-0,4кВ от ТП-8 "Сплавная", ф."Причал"	ИНВ-000553516	0,4	км	0,385		0,385		0,385	1			12		12		0,22																			ПО	0,22				
169	ВЛ-0,4кВ от ТП-8 "Сплавная", ф."Аптека"	ИНВ-00[illegible]517 ИНВ-00[illegible]237	0,4	км	1,011		1,011		1,011	1			28		28		0,57																			ПО	0,57				
170	ВЛ-0,4кВ от ТП-8 "Сплавная", ф."Октябрьская"	ИНВ-000553518	0,4	км	0,76		0,760		0,760	1			28		28		0,43																			ПО	0,43				
171	ВЛ-0,4кВ от ТП-9 "Пушкина", ф."Пушкина"	ИНВ-000553480, ИНВ-00[illegible]481	0,4	км	1,542	0,342	1,200		1,542	1	14		29		43		0,87																			ПО	0,87				
172	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Депутатская", ф."Школа-Больница"	ИНВ-000553559	0,4	км	0,879	0,625	0,254		0,879	1	7		14		21		0,50																			ПО	0,50				
173	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Депутатская", ф."Столовая РДК"	ИНВ-000553561	0,4	км	0,963	0,513	0,450		0,963	1	8		20		28		0,54																			ПО	0,54				
174	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Депутатская", ф."Склады"	ИНВ-000553562	0,4	км	0,957	0,957			0,957	1	22				22		0,34																			ПО	0,34				
175	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Депутатская", ф."Депутатская левая"	ИНВ-000553560	0,4	км	0,241	0,241			0,241	1		8			8		0,14																			ПО	0,14				
176	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Депутатская", ф."Депутатская левая"	ИНВ-000553564	0,4	км	0,894	0,894			0,894	1	3	13	15		31		0,50																			ПО	0,50				
177	ВЛ-0,4кВ от ТП-10 "Депутатская", ф."Депутатская правая"	ИНВ-000553563	0,4	км	0,583	0,583			0,583	1	8	13			21		0,33																			ПО	0,33				
178	ВЛ-0,4кВ от ТП-10А "Рабочая", ф."Чапаева"	ИНВ-000553565	0,4	км	1,064		1,064		1,064	1	17		19		36		0,60																			ПО	0,60				
179	ВЛ-0,4кВ от ТП-10А "Рабочая", ф."Депутатская"	ИНВ-000553566	0,4	км	0,475	0,355	0,120		0,475	1			15		15		0,27																			ПО	0,27				
180	ВЛ-0,4кВ от ТП-11 "Байкальская", ф."Депутатская правая"	ИНВ-000553557	0,4	км	0,403		0,403		0,403	1			10		10		0,23																			ПО	0,23				
181	ВЛ-0,4кВ от ТП-11 "Байкальская", ф. "Байкальская"	ИНВ-000553558	0,4	км	1,058	1,058			1,058	1	6		20		26		0,60																					ПО	0,60		
182	ВЛ-0,4кВ от ТП-12 "Чапаева", ф."Арго"	ИНВ-000553567	0,4	км	1,382	0,382	1,000		1,382	1			39		39		0,78																					ПО	0,78		
183	ВЛ-0,4кВ от ТП-12 "Чапаева", ф."Жилмассив"	ИНВ-000[illegible]568 ИНВ-00[illegible]15 ИНВ-00[illegible]914	0,4	км	1,248	1,248			1,248	1	20	17			37		0,70																					ПО	0,70		
184	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 "Автомобилистов", ф."Новый дом"	ИНВ-000553548	0,4	км	0,25		0,250		0,250	1			5		5		0,14																					ПО	0,14		
185	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 "Автомобилистов", ф."Новые дома, скважина, хостел"	ИНВ-000553551	0,4	км	0,606		0,606		0,606	1	9		10		19		0,34																					ПО	0,34		
186	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 "Автомобилистов", ф."Л. Толстого"	ИНВ-000553549	0,4	км	1,923		1,923		1,923	1			37		37		1,09																					ПО	1,09		
187	ВЛ-0,4кВ от ТП-14 "Автомобилистов", ф."Профсоюзная левая"	ИНВ-000553550	0,4	км	0,954	0,954			0,954	1	20				20		0,54																					ПО	0,54		
188	ВЛ-0,4кВ от ТП-15 "Профсоюзная", ф."Профсоюзная четная"	ИНВ-000553545	0,4	км	0,963		0,963		0,963	1			26		26		0,54																					ПО	0,54		
189	ВЛ-0,4кВ от ТП-15 "Профсоюзная", ф."Профсоюзная нечетная"	ИНВ-000553546	0,4	км	1,075		1,075		1,075	1		17	6		23		0,61																					ПО	0,61		
190	ВЛ-0,4кВ от ТП-15 "Профсоюзная", ф."Панорама"	ИНВ-00[illegible]47 ИНВ-00[illegible]19 ИНВ-000564742	0,4	км	2,939	1,939	1,000		2,939	1	13		25		38		1,66																					ПО	1,66		
191	ВЛ-0,4кВ от ТП-16 "Больница", ф."Гараж"	ИНВ-000553552	0,4	км	0,588		0,588		0,588	1	3		11		14		0,33																					ПО	0,33		
192	ВЛ-0,4кВ от ТП-16 "Больница", ф."Больница"	ИНВ-000553553	0,4	км	0,2		0,200		0,200	1	7				7		0,11																					ПО	0,11		
193	ВЛ-0,4кВ от ТП-17 "Кирова-2", ф."Кирова четная"	ИНВ-000553513	0,4	км	0,835		0,835		0,835	1			24		24		0,47																					ПО	0,47		
194	ВЛ-0,4кВ от ТП-17 "Кирова-2", ф."Кирова"	ИНВ-000553514	0,4	км	0,435	0,435			0,435	1	5		6		11		0,23																					ПО	0,23		
195	ВЛ-0,4кВ от ТП-17 "Кирова-2", ф."Октябрьская"	ИНВ-000553515	0,4	км	0,25	0,250			0,250	1	8				8		0,14																					ПО	0,14		
196	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Матросова", ф."Матросова"	ИНВ-Ч00520729	0,4	км	0,092		0,092		0,092	1			3		3		0,05																					ПО	0,05		
197	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Матросова", ф."Матросова левая"	ИНВ-000553569	0,4	км	0,361	0,361			0,361	1	9		3		12		0,20																					ПО	0,20		
198	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 "Матросова", ф."Матросова правая"	ИНВ-000553570	0,4	км	0,44	0,440			0,440	1	13		2		15		0,25																					ПО	0,25		
199	ВЛ-0,4кВ от ТП-20 "Светотранспорт", ф."Жилмассив"	ИНВ-000553554	0,4	км	1,585	1,300	0,285		1,585	1	30	8	10		48		0,89																					ПО	0,89		
200	ВЛ-0,4кВ от ТП-20 "Светотранспорт", ф."Светотранспорт"	ИНВ-000553555	0,4	км	0,215	0,215			0,215	1	6				6		0,12																					ПО	0,12		
201	ВЛ-0,4кВ от ТП-20 "Светотранспорт", ф."Панорама" (Демонтирована	ИНВ-000553556	0,4	км	0,055				0,000						0		0,03																					ПО	0,03		
					53,694				0,000						0																										
Быстринское муниципальное образование д. Быстрая																																									
202	ВЛ-6кВ от ПС- "Быстрая", яч. №4, ф."Поселок"	ИНВ-С-0000101 ИНВ-С-0000138 ИНВ-000564269	6	км	11,360	11,360			11,360	1		227			227		7,21											ПО	7,21												
203	ВЛ-0,4кВ от ТП-968 "3-х этажный дом", ф."Жилмассив"	ИНВ-000553390	0,4	км	1,256	1,256			1,256	1	18	10	3		31		0,71											ПО	0,71												
204	ВЛ-0,4кВ от ТП-971 "Советская", ф."Советская верх"	ИНВ-000553391	0,4	км	0,790	0,790			0,790	1	3	18			21		0,45											ПО	0,45												

205	ВЛ-0,4кВ от ТП-971 "Советская", ф."Школьная"	1НЭ-000553392	0,4	км	0,372	0,372			0,372	1	9				9		0,21											ПО	0,21												
206	ВЛ-0,4кВ от ТП-971 "Советская", ф."Советская"	1НЭ-000553393	0,4	км	0,796	0,796			0,796	1	8	13			21		0,45											ПО	0,45												
207	ВЛ-0,4кВ от ТП-971 "Советская", ф."Пилорама"	[redacted]	0,4	км	2,287	1,000	1,287		2,287	1	16	6	31		53		1,29											ПО	1,29												
208	ВЛ-0,4кВ от ТП-972 "Заречная", ф."Заречная левая"	[redacted]	0,4	км	0,850	0,850			0,850	1	2	12			14		0,48											ПО	0,48												
209	ВЛ-0,4кВ от ТП-972 "Заречная", ф."Заречная правая"	1НЭ-000553396	0,4	км	1,772		1,772		1,772	1			27		27		1,00											ПО	1,00												
210	ВЛ-0,4кВ от ТП-47 "Агропарк", ф. "Агропарк"	1НЭ-000584400	0,4	км	0,467	0,467			0,467	1	16		3		19		0,26											ПО	0,26												
с. Тибельти																																									
211	ВЛ-10кВ от оп.№274 ВЛ-10кВ ПС "Зун-Мурино", яч. №3, с. Шулуты до с. Тибельти	1НЭ-С-0000124	10	км	14,400	8,240	6,160		14,400	1		165	176		341		9,14											ПО	9,14												
212	ВЛ-0,4кВ от ТП-977 "Детский оздоровительный лагерь", ф."Жилмассив"	1НЭ-С-0000121	0,4	км	1,150	1,150			1,150		12		20		32		0,65											ПО	0,65												
213	ВЛ-0,4кВ от ТП-975 "Набережная", ф."Набережная"	1НЭ-С-0000136	0,4	км	2,300		2,300		2,300				43		43		1,30											ПО	1,30												

Перечень работ по техническому обслуживанию ВЛ 0,4-20 кВ согласно п. 408 (Приложение №1) "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (далее - ПОТОиРОЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г №1013, зарегистрированных в Минюсте России 26.03.2018г под номером 50503:

ПО - Периодический осмотр (п. 1 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами:
- Не реже 1 раза в год.

ПОВ - Верховой осмотр (п. 4 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Верховой осмотр:
- По мере необходимости

ПОГ - Наблюдение за образованием гололеда (п. 38 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Наблюдение за образованием гололедно-изморозевых отложений:
- При возникновении условий для образования гололедно-изморозевых отложений.

ПОИ - Осмотр инженерно-техническим персоналом (пп. 2, 3, 8 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков) инженерно-техническим персоналом:
- Не реже 1 раза в год;
Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом совмещается с проверкой загнивания деревянных деталей опор, закрепления враженных, состояния изоляторов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приставок:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту;
Осмотр инженерно-техническим персоналом с составлением акта:
- После капитального ремонта.

ПрД - Проверка степени загнивания деревянных элементов опор (п. 9 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Проверка степени загнивания деталей деревянных опор:
- Через 3 - 6 лет после ввода в эксплуатацию, далее не реже 1 раза в 3 года;
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту.

ПрЖ - Проверка состояния железобетонных элементов опор (п. 10 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту.

ПрА - Проверка состояния линейной арматуры, устройств их крепления к опорам или сооружениям (пп. 24, 39<*>, 41<*> Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Проверка состояния натяжных, анкерных, поддерживающих, соединительных и ответвительных зажимов, устройств их крепления к опорам или сооружениям:
- При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год;
- По мере необходимости;
Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземными кабелями:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту;
Проверка отсутствия повреждений арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземными кабелями:
- При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год;
- По мере необходимости

ПрП - Проверка состояния проводов и соединителей проводов (пп. 19, 23, 40<*> Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Проверка состояния проводов и соединителей проводов:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту;
Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту;
Проверка состояния защитной оболочки проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями:
- При осмотрах линии, включенной в план капитального ремонта на следующий год;
- По мере необходимости

ПрЗ - Проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта (п. 14 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Выборочная проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта:
- У 2% опор с заземлителями - не реже 1 раза в 12 лет;
- У опор с заземлителями, подвергающимися интенсивной коррозии - по решению технического руководителя субъекта электроэнергетики.

ПрУ - Проверка устройств защиты (пп. 17, 18, 41<*> Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Проверка разрядников, ОПН, защитных промежутков:
- Перед капитальным ремонтом - в течение года, предшествующего капитальному ремонту;
- Проверка разрядников со снятием с опор 1 раз 3 года;
Проверка защиты от перенапряжений:
- Ежегодно перед началом грозового сезона;
Проверка защитных промежутков, устройств защиты от дуги:
- Перед капитальным ремонтом - в течение года, предшествующего капитальному ремонту;
- По мере необходимости

ИП - Измерение габаритов просеки (пп. 12, 22 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами:
- Не реже 1 раза в 3 года;
- По мере необходимости по решению технического руководителя субъекта электроэнергетики;
Проверка габарита от проводов до поросли:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту.

ИГ - Измерение габаритов ВЛ (пп. 15, 16, 21 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской:
- По мере необходимости;
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту;
Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту;
Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совместной подвеске на общих опорах:
- В течение года, предшествующего капитальному ремонту.

ВО - Выправка опор (п. 27 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Выправка отдельных опор:

УГ - Планировка грунта у опор (п. 28 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор:
- По результатам осмотров.

ПП - Перетяжка проводов (п. 29 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Перетяжка проводов:
- По результатам осмотров.

ПББ - Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор (п. 11 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор:
- Не реже 1 раза в 6 лет

ППБ - Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам (п. 32 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам:
- По результатам осмотров.

ЗЭ - Замена отдельных элементов (п. 26 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ:
- По результатам осмотров.

ЗЗ - Замена заземляющих проводников (п. 31 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Замена оборванных заземляющих проводников:
- По результатам осмотров.

ЗУ - Замена устройств защиты (пп. 33, 42<*> Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Замена трубчатых разрядников:
- По результатам осмотров;
Замена элементов устройств, защиты проводов от атмосферных перенапряжений:
- По мере необходимости.

Н - Восстановление постоянных знаков и обозначений (п. 34 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Восстановление постоянных знаков, плакатов:
- По результатам осмотров.

Ч - Вырубка отдельных деревьев (п. 25 Приложения №1 ПОТОиРОЭ).
Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях:
- По результатам осмотров.

ЛЗ - Противопожарная ликвидация загромождений.
Противопожарная ликвидация загромождения охранной зоны ВЛ 0,4-20 кВ:
- По результатам осмотров.

<*> Проводятся наряду с работами 1, 3, 5, 6, 8 - 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, перечисленными в Приложении №1 ПОТОиРОЭ.

Начальник ____________ филиала
ОГУЭП "Облкоммунэнерго"
"Иркутские электрические сети"