СОГЛАСОВАНО
Главный инженер филиала
ОГУЭП "Облэнергоремонт"
"Иркутские электрические сети"
Баранов А. А.
2025г

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ОГУЭП "Облэнергоремонт"
"Иркутские электрические сети"
Шаронов В. С.
2025г

Приложение №6
к приказу от 06.02.2025г №57

Годовой план-график технического обслуживания КЛ 0,4-110 кВ на 2026г.
Филиал ОГУЭП "Облэнергоремонт" "Иркутские электрические сети", Слюдянский РЭС

№ п/п	Диспетчерское наименование объекта	Инвентарный номер	Класс напряжения, кВ	Ед. изм.	Физ. объем	Протяженность трассы кабелей, км: прокладываемых в земле	прокладываемых под усовершенствованным покрытием	прокладываемых в кабелепроводах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам	всего	Кол-во фидеров	Трудозатраты, чел.ч
1	2	3	4	5	6						7
г. Иркутск											
Слюдянский район											
Слюдянское муниципальное образование											
г. Слюдянка											
1	КЛ-10кВ от ПС-35/10кВ "Головная",яч.№3 до ТП-1АЖД"Слюдянка"	ИНВ-С-0000838	10	км	0,060	0,060			0,060	1	0,15
2	КЛ-10кВ от ТП-1А ЖД"Московская" до ТП-2-ЖД"Заводская поливная"	ИНВ-С-0000858	10	км	0,100	0,100			0,100	1	0,25
3	КЛ-10кВ от ПС-35/6кВ ЦРП ВСЖД, яч.4 до ТП-3ЖД"Головная"	ИНВ-С-0000859	10	км	0,100	0,100			0,100	1	0,25
4	КЛ-10кВ от ТП-4-ЖД "Центральный парк" до ТП-5ЖД"Жемчужная поляна"	ИНВ-С-0000979	10	км	0,150	0,150			0,150	1	0,38
5	КЛ-10кВ от ТП-6-ЖД"Жемчужная поляна" до ТП-11ЖД"Жемчужная поляна"	ИНВ-С-0001000	10	км	0,120	0,120			0,120	1	0,30
6	КЛ-10кВ от ПС-35/10кВ ЦРП ВСЖД,яч.№9 до ТП-15ЖД"Байкальская"	ИНВ-С-0001011	10	км	0,100	0,100			0,100	1	0,25
7	КЛ-10кВ от ТП-3А ЖД"ПМС-224" до ТП-3-ЖД"Дом Гостиной"	ИНВ-С-0001101	10	км	0,020	0,020			0,020	1	0,05
8	КЛ-10кВ от ТП-1А ЖД"Московская" до ТП-1-ЖД "Пионерская"	ИНВ-С-0000777	10	км	0,100	0,100			0,100	1	0,25
9	КЛ-10кВ от ПС-35/10кВ ЦРП ВСЖД, яч.№11 до ТП-11ЖД"Жемчужная поляна"	ИНВ-С-0000914	10	км	0,220	0,220			0,220	1	0,56
10	КЛ-10кВ от ТП-4А"Админ.города" до ТП-5ЖД"Заводская 32"	ИНВ-С-0000839	10	км	0,060	0,060			0,060	1	0,15
11	КЛ-10кВ от ТП-2-ЖД"Западная горловина" до ТП-3ЖД"Дом Гостиной"	ИНВ-С-0000888	10	км	0,100	0,100			0,100	1	0,25
12	КЛ-10кВ от ТП-6-ЖД"Водомбор" до ТП-4-ЖД"Жемчужная поляна"	ИНВ-С-0000975	10	км	0,100	0,100			0,100	1	0,25
13	КЛ-10кВ от ТП-5-ЖД"Школа №49" до ТП-4-ЖД"Жемчужная"	ИНВ-С-0001116	10	км	0,030	0,030			0,030	1	0,08
14	КЛ-10кВ от оп.№10 В/Л-10кВ яч.№4, ПС-ЦРП ВСЖД до ТП-4-ЖД"Жемчужная"	ИНВ-С-0001117	10	км	0,400	0,400			0,400	1	1,01
15	КЛ-6кВ от оп.№36/7 В/Л-10кВ ПС-35/6кВ"Пригород" яч.№11 до ТП-6кВ"Рудная"	ИНВ-000510736	6	км	0,420	0,420			0,420	1	1,90
16	КЛ-6кВ от ПС-10кВ "Рудная", яч.№3, оп.№50/6 до ТП-7"Детский сад"	ИНВ-000553492	6	км	0,022	0,022			0,022	1	0,06
17	КЛ-6кВ от ПС-110/6кВ "Рудная", яч.№11, оп.№43/11 до ТП-4 "Администрация района"	ИНВ-000553575	6	км	0,120	0,120			0,120	1	0,30
18	КЛ-6кВ от ПС "Рудная, оп.№48 яч.№3 ф.«Город А» до ТП-4 "Администрация района"	ИНВ-000553575	6	км	0,220	0,220			0,220	1	0,99
19	КЛ-10кВ от оп.№21 В/Л-10кВ , яч №6 ПС-110/6кВ "Рудная" до ТП-02 "Школа №1", яч.№6	ИНВ-000553538	10	км	0,025	0,025			0,025	1	0,06
20	КЛ-10кВ от оп.№22 В/Л-10кВ, яч №6 ПС-110/6кВ "Рудная"до ТП-02 "Школа №1, яч №20	ИНВ-000553539	10	км	0,025	0,025			0,025	1	0,21
21	КЛ-10кВ от оп.№30 В/Л-10кВ, яч.№6 ПС-110/6кВ "Рудная", яч. №6 до ТП-7"Детский сад",яч. №6	ИНВ-000553540	10	км	0,045	0,045			0,045	1	0,11
22	КЛ-10кВ от оп.№31/3 В/Л-10кВ ПС-110/6 "Рудная", яч №6 до "ТП-7"Детский сад", яч.№7б	ИНВ-000553493	10	км	0,120	0,120			0,120	1	0,30
23	КЛ-10кВ от "ТП-7"Детский сад", яч.№6 до ТП-6А "ЗАГС", яч.№20	ИНВ-000553542	10	км	0,280	0,280			0,280	1	0,71
24	КЛ-10кВ от "ТП-7"Детский сад", яч. №6 до ТП-6б "Прокурор", яч.№7б	ИНВ-000553541	10	км	0,150	0,150			0,150	1	0,38
25	КЛ-10кВ от ТП-6б "Полиция", яч. №20 до ТП-7"Больница", яч. №6	ИНВ-С-0000111	10	км	0,250	0,250			0,250	1	0,64
26	КЛ- 10кВ от ПС-35/10кВ ЦРП ВСЖД" яч.№20 до ТП-6г"Больница"	ИНВ-000553544	10	км	0,020	0,020			0,020	1	0,05
27	КЛ-10кВ от оп.№13-3 В/Л-10кВ ПС-35/6кВ"ЦРП" яч.№9б до ТП-6г"Больница"	ИНВ-С-0000109	10	км	0,070	0,070			0,070	1	0,18
28	КЛ-10кВ от "ТП-6А "ЗАГС" до ТП-6б "Тушкина"	ИНВ-000553543	10	км	0,115	0,115			0,115	1	0,29
29	КЛ-6кВ от ТП-4б до ТП-4А "Администрация района"	ИНВ-000553574	6	км	0,130	0,130			0,130	1	0,33
30	КЛ-6кВ от ТП-4 "Администрация района" до ТП-23"Советская 32	ИНВ-000553576	6	км	0,180	0,180			0,180	1	0,46
31	КЛ-0,4кВ от ТП-1А-ЖД"Московская", ф."ул. Советская, 11, 13"	ИНВ-С-0000776	0,4	км	0,650	0,650			0,650	1	1,33
32	КЛ-0,4кВ от ТП-1-ЖД"Пионерская", ф."ул. Жемчужная"	ИНВ-С-0001044	0,4	км	0,350	0,350			0,350	1	0,82
33	КЛ-0,4кВ от ТП-1-ЖД"Пионерская", ф."пер. Пионерский"	ИНВ-С-0001045	0,4	км	0,890	0,890			0,890	1	1,73
34	КЛ-0,4кВ от ТП-2-ЖД"Западная горловина" до оп.№1, ВЛ-0,4кВ, ф. "Жемчужная"	ИНВ-С-0000857	0,4	км	0,350	0,350			0,350	1	0,82
35	КЛ-0,4кВ от ТП-2А "Горняцкая", ф. "108-и квартирный дом"	ИНВ-С-0000108	0,4	км	0,250	0,250			0,250	1	0,65
36	КЛ-0,4кВ от ТП-2А "Горняцкая", ф."33 квартирный дом"	ИНВ-С-0000107	0,4	км	0,280	0,280			0,280	1	0,70
37	КЛ-0,4кВ от ТП-3-ЖД"40 лет Октября" до оп.№1 В/Л-0,4кВ, ф."40 лет Октября 17"	ИНВ-С-0000887	0,4	км	0,120	0,120			0,120	1	0,43
38	КЛ-0,4кВ от ТП-5-ЖД"Школа №49", ф. "Школа" до Школы №49 ул. Тверская	ИНВ-С-0000906	0,4	км	0,830	0,830			0,830	1	1,87
39	КЛ-0,4кВ от ТП-5-А ЖД"Байкальская", ф. "ул. Байкальская, 2"	ИНВ-С-0000766	0,4	км	0,070	0,070			0,070	1	0,16
40	КЛ-0,4кВ от ТП-6-ЖД"Водомбор" до оп.№1 В/Л-0,4кВ, ф. "Жемчужная"	ИНВ-С-0000924	0,4	км	0,650	0,650			0,650	1	1,47
41	КЛ-0,4кВ от ТП-7ЖД"Головная" до оп.№1 ВЛ-0,4кВ, ф. "Рудная"	ИНВ-С-0000958	0,4	км	0,320	0,320			0,320	1	0,72
42	КЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф.«Поселок»	ИНВ-000553414	0,4	км	0,250	0,250			0,250	1	0,65
43	КЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф.«Хозрасчет»	ИНВ-000553597	0,4	км	0,040	0,040			0,040	1	0,29
44	КЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф.«Зеленая»	ИНВ-000553598	0,4	км	0,040	0,040			0,040	1	0,29
45	КЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф."Ключевая"	ИНВ-000553596	0,4	км	0,050	0,050			0,050	1	0,31
46	КЛ-0,4кВ от ТП-8 "Ключевая", ф."Поселок"	ИНВ-000553595	0,4	км	0,040	0,040			0,040	1	0,29
47	КЛ-0,4кВ от ТП-9-ЖД"Железнодорожная", ф."ул. Набережная 9, 11, 13"	ИНВ-С-0000999	0,4	км	0,130	0,130			0,130	1	0,29
48	КЛ-0,4кВ от ТП-13"Базовая", ф.«Жилмассив»	ИНВ-000553584	0,4	км	0,060	0,060			0,060	1	0,33
49	КЛ-0,4кВ от ТП-13 "Базовая", ф.«Панорама»	ИНВ-000553585	0,4	км	0,040	0,040			0,040	1	0,29
50	КЛ-0,4кВ от ТП-14 "Озёрная", ф.«Водоканал»	ИНВ-000553599	0,4	км	0,025	0,025			0,025	1	0,27
51	КЛ-0,4кВ от ТП-14 "Озёрная", ф.Солнечная»	ИНВ-000553601	0,4	км	0,030	0,030			0,030	1	0,28

№ п/п	Виды работ: январь, обслуж.	январь, чел.ч	февраль, обслуж.	февраль, чел.ч	март, обслуж.	март, чел.ч	апрель, обслуж.	апрель, чел.ч	май, обслуж.	май, чел.ч	июнь, обслуж.	июнь, чел.ч	июль, обслуж.	июль, чел.ч	август, обслуж.	август, чел.ч	сентябрь, обслуж.	сентябрь, чел.ч	октябрь, обслуж.	октябрь, чел.ч	ноябрь, обслуж.	ноябрь, чел.ч	декабрь, обслуж.	декабрь, чел.ч
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
г. Иркутск																								
Слюдянский район																								
Слюдянское муниципальное образование																								
г. Слюдянка																								
1					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04
2					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06
3					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06
4					ПО	0,10					ПО	0,10					ПО	0,10					ПО	0,10
5					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08
6					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06
7					ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01
8					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06
9					ПО	0,14					ПО	0,14					ПО	0,14					ПО	0,14
10					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04
11					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06
12					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06
13					ПО	0,02					ПО	0,02					ПО	0,02					ПО	0,02
14					ПО	0,25					ПО, ПОН	1,04					ПО	0,25					ПО	0,25
15			ПО	0,27					ПО, ПОН	1,16					ПО	0,27					ПО	0,27		
16			ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01		
17			ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08		
18			ПО	0,14					ПО, ПОН	0,57					ПО	0,14					ПО	0,14		
19			ПО	0,02					ПО	0,02					ПО	0,02					ПО	0,02		
20			ПО	0,16					ПО	0,02					ПО	0,02					ПО	0,02		
21			ПО	0,03					ПО	0,03					ПО	0,03					ПО	0,03		
22			ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08		
23			ПО	0,18					ПО	0,18					ПО	0,18					ПО	0,18		
24			ПО	0,10					ПО	0,10					ПО	0,10					ПО	0,10		
25			ПО	0,16					ПО	0,16					ПО	0,16					ПО	0,16		
26			ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01		
27			ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04		
28			ПО	0,07					ПО	0,07					ПО	0,07					ПО	0,07		
29			ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08		
30			ПО	0,11					ПО	0,11					ПО	0,11					ПО	0,11		
31	ПО	0,23					ПО	0,37				ПО	0,37					ПО	0,37					
32	ПО	0,23					ПО	0,20				ПО	0,20					ПО	0,20					
33	ПО	0,23					ПО	0,50				ПО	0,50					ПО	0,50					
34	ПО	0,23					ПО	0,20				ПО	0,20					ПО	0,20					
35	ПО	0,23					ПО	0,14				ПО	0,14					ПО	0,14					
36	ПО	0,23					ПО	0,16				ПО	0,16					ПО	0,16					
37	ПО	0,23					ПО	0,07				ПО	0,07					ПО	0,07					
38					ПО	0,47					ПО	0,47					ПО	0,47					ПО	0,47
39					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04
40					ПО	0,37					ПО	0,37					ПО	0,37					ПО	0,37
41					ПО	0,18					ПО	0,18					ПО	0,18					ПО	0,18
42	ПО	0,23					ПО	0,14				ПО	0,14					ПО	0,14					
43	ПО	0,23					ПО	0,02				ПО	0,02					ПО	0,01					
44	ПО	0,23					ПО	0,02				ПО	0,02					ПО	0,02					
45	ПО	0,23					ПО	0,03				ПО	0,03					ПО	0,03					
46	ПО	0,23					ПО	0,02				ПО	0,02					ПО	0,02					
47					ПО	0,07					ПО	0,07					ПО	0,07					ПО	0,07
48	ПО	0,23					ПО	0,03				ПО	0,03					ПО	0,03					
49	ПО	0,23					ПО	0,01				ПО	0,02					ПО	0,02					
50	ПО	0,23					ПО	0,01				ПО	0,01					ПО	0,01					
51	ПО	0,23					ПО	0,03				ПО	0,02					ПО	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
52	КЛ-0,4кВ от ТП-14 "Сирень", ф.«Сирень»	ИНВ-000553600	0,4	км	0,015	0,015			0,015	1	0,25	ПО	0,23					ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01								
53	КЛ-0,4кВ от ТП-14-ЖД"Больница", ф."ГК Больница"	ИНВ-С-0000037	0,4	км	0,320	0,320			0,320	1	0,77	ПО	0,23					ПО	0,18					ПО	0,18					ПО	0,18								
54	КЛ-0,4кВ от ТП-14А "Солнечная" ф.«Гараж СМП»	ИНВ-000553606	0,4	км	0,025	0,025			0,025	1	0,27	ПО	0,23					ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01								
55	КЛ-0,4кВ от ТП-14А "Солнечная", ф.«Детский сад»	ИНВ-000553605	0,4	км	0,300	0,300			0,300	1	0,73	ПО	0,23					ПО	0,17					ПО	0,17					ПО	0,17								
56	КЛ-0,4кВ от ТП-15-ЖД"Больница" до ВРУ-0,4кВ больницы	ИНВ-С-0001010	0,4	км	0,550	0,550			0,550	1	1,15	ПО	0,23					ПО	0,31					ПО	0,31					ПО	0,31								
57	КЛ-0,4кВ от ТП-18 "Школа" ф.«Гибкая»	ИНВ-000553539	0,4	км	0,235	0,235			0,235	1	0,62	ПО	0,23					ПО	0,13					ПО	0,13					ПО	0,13								
58	КЛ-0,4кВ от ТП-19 "Школа" ф.«Клуб»	ИНВ-000553537	0,4	км	0,300	0,300			0,300	1	0,40	ПО	0,23					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06								
59	КЛ-0,4кВ от ТП-21 "Автоколонна", ф."Лин ЖСР"	ИНВ-000553580, ИНВ-000553581	0,4	км	0,810	0,810			0,810	1	2,20	ПО	0,23					ПО	0,46					ПО, ПОМ	2,86					ПО	0,46								
60	КЛ-0,4кВ от ТП-21"Автоколонна",ф. "Школьная"	ИНВ-000553006	0,4	км	0,030	0,030			0,030	1	0,08	ПО	0,23					ПО	0,02					ПО	0,02					ПО	0,02								
61	КЛ-0,4кВ от ТП-21 "Автоколонна", ф."Ленина, 18"	ИНВ-000553583	0,4	км	0,350	0,350			0,350	1	0,82	ПО	0,23					ПО	0,20					ПО	0,20					ПО	0,20								
62	КЛ-0,4кВ от ТП-21 "Автоколонна", ф."Ленина, 21 резерв"	ИНВ-000553582	0,4	км	0,312	0,312			0,312	1	0,75	ПО	0,23					ПО	0,18					ПО	0,18					ПО	0,18								
63	КЛ-0,4кВ от ТП-21 "Автоколонна", ф."Ленина, 22"	ИНВ-000553581	0,4	км	0,300	0,300			0,300	1	0,73	ПО	0,23					ПО	0,17					ПО	0,17					ПО	0,17								
64	КЛ-0,4кВ от ТП-21А "Ленина 24", ф."Вербная"	ИНВ-С-0000106	0,4	км	2,700	2,700			2,700	1	6,10					ПО	1,52					ПО	1,52					ПО	1,52								ПО	1,52
65	КЛ-0,4кВ от ТП-24 "Ленина 3В", фидер № "Детский сад"	ИНВ-000553591	0,4	км	0,190	0,190			0,190	1	0,55	ПО	0,23					ПО	0,11					ПО	0,11					ПО	0,11								
66	КЛ-0,4кВ от ТП-24 "Ленина 3В", фидер № "Заречная, 9"	ИНВ-000553589	0,4	км	0,170	0,170			0,170	1	0,51	ПО	0,23					ПО	0,10					ПО	0,10					ПО	0,10								
67	КЛ-0,4кВ от ТП-24 "Ленина 3В", ф."Заречная - Энгуциантов"	ИНВ-000553593	0,4	км	0,150	0,150			0,150	1	0,48	ПО	0,23					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08								
68	КЛ-0,4кВ от ТП-24 "Ленина 3В", ф."Заречная, 10"	ИНВ-000553590	0,4	км	0,150	0,150			0,150	1	0,48	ПО	0,23					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08								
69	КЛ-0,4кВ от ТП-24 "Ленина 3В", ф."Заречная, 5"	ИНВ-000553587	0,4	км	0,110	0,110			0,110	1	0,41	ПО	0,23					ПО	0,06					ПО	0,06					ПО	0,06								
70	КЛ-0,4кВ от ТП-24 "Ленина 3В", ф."Заречная, 7"	ИНВ-000553592	0,4	км	0,290	0,290			0,290	1	0,72	ПО	0,23					ПО	0,16					ПО	0,16					ПО	0,16								
71	КЛ-0,4кВ от ТП-24 "Ленина 3В", ф."Магистральная, 12"	ИНВ-000553588	0,4	км	0,190	0,190			0,190	1	0,55	ПО	0,23					ПО	0,11					ПО	0,11					ПО	0,11								
72	КЛ-0,4кВ от ТП-25 "Энгуциантов", ф."Заречная"	ИНВ-000553594	0,4	км	0,094	0,094			0,094	1	0,39	ПО	0,23					ПО	0,05					ПО	0,05					ПО	0,05								
73	КЛ-0,4кВ от ТП-40 "Баз Спиртового РЭС", ф."Диспетчерская"	ИНВ-000553450	0,4	км	0,150	0,150			0,150	1	0,34					ПО	0,08					ПО	0,08					ПО	0,08								ПО	0,08
74	КЛ-0,4кВ от ТП-40 "Баз Спиртового РЭС", ф."Больница"	ИНВ-000553451	0,4	км	0,070	0,070			0,070	1	0,16					ПО	0,04					ПО	0,04					ПО	0,04								ПО	0,04
75	КЛ-0,4кВ от ТП-40 "Баз Спиртового РЭС", ф."Новый гараж"	ИНВ-000553452	0,4	км	0,030	0,030			0,030	1	0,07					ПО	0,02					ПО	0,02					ПО	0,02								ПО	0,02
76	КЛ-0,4кВ от ТП-40 "Баз Спиртового РЭС", ф."Лаборатория"	ИНВ-000553453	0,4	км	0,080	0,080			0,080	1	0,18					ПО	0,05					ПО	0,05					ПО	0,05								ПО	0,05
77	КЛ-0,4кВ от ТП-41 "УП", ф."Гараж"	ИНВ-000553603	0,4	км	0,045	0,045			0,045	1	0,30	ПО	0,23					ПО	0,03					ПО	0,03					ПО	0,03								
78	КЛ-0,4кВ от ТП-41 "УП", ф."Общежитие"	ИНВ-000553604	0,4	км	0,045	0,045			0,045	1	0,30	ПО	0,23					ПО	0,01					ПО	0,01					ПО	0,01								
79	КЛ-0,4кВ от ТП-41 "УП", ф."УП"	ИНВ-000553602	0,4	км	0,045	0,045			0,045	1	0,30	ПО	0,23					ПО	0,03					ПО	0,03					ПО	0,03								
80	КЛ-0,4кВ от ТП-5 "Школа №1", ф."Школа"	ИНВ-000553157	0,4	км	0,365	0,365			0,365	1	1,01	ПО	0,23					ПО	0,26					ПО	0,26					ПО	0,26								
81	КЛ-0,4кВ от ТП-4 "Стадион ф."Стадион"	ИНВ-000553156	0,4	км	0,700	0,700			0,700	1	1,51	ПО	0,23					ПО	0,43					ПО	0,43					ПО	0,43								
					18,368	18,368			18,368	1	0,00																												
Культурное муниципальное образование																																							
82	КЛ-10кВ от ПС-9Ю-44, яч №1 до оп.№1 В/Л-10кВ ПС-9Ю-44, яч. №1	ИНВ-С-0000126	10	км	1,200	1,200			1,200	1	3,05			ПО	0,76					ПО	0,76					ПО	0,76					ПО	0,76				
83	КЛ-10кВ от ПС-9Ю-44 , яч. №1 до РП-3, яч. №1	ИНВ-900518356	10	км	0,706	0,706			0,706	1	1,79			ПО	0,45					ПО	0,45					ПО	0,45					ПО	0,45				
84	КЛ-10кВ от оп.№1 В/Л-10кВ ПС-9Ю-44, яч. №1 до РП-3, яч. №1	ИНВ-900518360	10	км	0,458	0,458			0,458	1	1,16			ПО	0,29					ПО	0,29					ПО	0,29					ПО	0,29				
85	КЛ-10кВ от оп.№67 В/Л-10кВ ПС-9Ю-44, яч. №1 до ТП-16"Больница"	ИНВ-С-0000100	10	км	0,239	0,239			0,239	1	0,58			ПО	0,15					ПО	0,15					ПО	0,15					ПО	0,15				

Перечень работ по техническому обслуживанию КЛ 0,4-110 кВ кВ согласно п. 415 (Приложение №91) "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (далее - ПОТОиРОЭ), утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г №1013, зарегистрированных в Минюсте России 26.02.2018г под номером 50503:

ПО - Периодический осмотр (п. 1 Приложения №91 ПОТОиРОЭ).

Плановый обход и осмотр электросетевых трасс кабельных линий, кабельных сооружений

- Участки кабельных линий на берегах рек и каналов - в сроки, установленные техническим руководителем субъекта электроэнергетики;
- Подземные участки кабельных линий - в сроки, установленные техническим руководителем субъекта электроэнергетики;
- КЛ до 35 кВ:

Трассы кабелей, проложенных в земле - не менее 1 раза в 3 месяца;

Трассы кабелей, проложенных под усовершенствованным покрытием - не менее 1 раза в 12 месяцев;

Трассы кабелей, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и на железнодорожных мостах - не менее 1 раза в 6 месяцев;

Подземные муфты при наличии сигнализации давления масла (при отсутствии сигнализации - по местным инструкциям) -;

Кабельные колодцы - не менее 1 раза в 24 месяца;

- КЛ 110-500 кВ:

Трассы кабелей, проложенных в земле - не менее 1 раза в 1 месяц;

Трассы кабелей, проложенных под усовершенствованным покрытием -;

Трассы кабелей, проложенных в коллекторах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам - не менее 1 раза в 3 месяца;

Подземные муфты при наличии сигнализации давления масла (при отсутствии сигнализации - по местным инструкциям) - не менее 1 раза в 1 месяц;

[illegible]

ПОМ - Осмотр мониторинг технический персоналом.

Выборочный осмотр отдельных КЛ (участков) механично-техническим персоналом.

- По графику, утвержденному техническим руководителем субъекта электроэнергетики;

Осмотр оборудования участков КЛ, включенных в план капитального ремонта, механично-техническим персоналом:

- Включенных в план капитального ремонта - в течение года, предшествующего капитальному ремонту.

II - Восстановление постоянных знаков и обозначений.

Восстановление постоянных знаков, плакатов по трассе КЛ 0,4-110 кВ:

- По мере необходимости.