Отчет по микробиологическим, органолептическим, обобщённым и неорганическим показателям скважин и распределительной сети за февраль 2019г

	Число месяца	Микробиолог. 1.-7.			Микробиолог. 8.-15.			Микробиолог. 16.-23.			Микробиолог. 24.-31.			Органолептические 1.-7.				Органолептические 8.-15.				Органолептически 16.-23.				Органолептические 24.-31.				микробиол.		Обобщённые				
		ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	ОМЧ (число бактерий в 100 мл.)	ОКБ (число бактерий в 100 мл.)	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Цветность	Запах	Вкус	бактерии рода Е	споры сульфид	pH	Окисляемость	Жёсткость	сухой остаток	Нефтепродукты
каптаж	Ист. Шахтерский (штольня)							0	не обн	не обн												0,00	0,00	0,00	0,00							8,01	0,66	2,47	120,0	0,009
П/п в сеть	ист.Шахтёрский	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	2,22	5,80	0,00	0,00	1,62	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	4,40	0,00	0,00			7,99	0,74	2,52	140,0	0,009
Р/с	ул.Бабушкина.24				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,62	4,70	0,00	0,00					1,24	4,70	0,00	0,00							
р/с	ул.Горная,19				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,62	4,60	0,00	0,00					1,24	4,60	0,00	0,00							
Р/с	Ул. Советская,28				0	не обн	не обн				2	не обн	не обн					1,76	5,50	0,00	0,00					1,18	4,20	0,00	0,00							
Р/с	Пер. Восточный тупик				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,80	4,70	0,00	0,00					1,18	4,00	0,00	0,00							
Р/с	Ул. 40 лет Октября				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,76	4,70	0,00	0,00					1,18	4,00	0,00	0,00							
Р/с	пер. Привокзальный																																			
Р/с	Ул.Ленина 170																																			
Р/с	Ул.Ленина 190				0	не обн	не обн				1	не обн	не обн					1,84	4,70	0,00	0,00					2,28	7,50	0,00	0,00							
Р/с	Ленинградская 2а																																			
Р/с	Ул. Комсомольская,50				0	не обн	не обн				2	не обн	не обн					1,84	5,30	0,00	0,00					2,54	8,00	0,00	0,00							
ДЦС	резервуар Ул. Комсомольская,16				1	не обн	не обн											4,92	17,1	0	0											7,99	0,97	2,41	120,0	0,008
ДЦС	резервуар Ул. Комсомольская,69										4	не обн	не обн													2,94	9,40	0,00	0,00			7,89	1,05	2,72	160,0	0,005
ДЦС	резервуар Скв. Ул. Кутелева,74																																			
ДЦС	скв.8 Марта																																			
П/п в сеть	резервуар скв.8 Марта	0	не обн	не обн	1	не обн	не обн							2,48	7,6	0	0	1,76	5,0	0	0											7,93	2,21	2,27	140	0,006
П/п в сеть	ул.Захарова, 6	0	не обн	не обн				0	не обн	не обн				2,08	7,30	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00											
Пов. Водоём	Р. Слюдянка (ковш)								1	не обн												0,78	2,40	0,00	0,00					не обн		8,03	2,60	2,49	180,0	0,0058
П/п в сеть	Водозабор "Рудо"	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	2	не обн	не обн	2,86	7,70	0,00	0,00	1,56	7,10	0,00	0,00	1,50	4,00	0,00	0,00	1,82	5,40	0,00	0,00			7,95	1,20	2,42	160,0	0,005
П/п в сеть	Водозабор "Рудо"	0	не обн	не обн	1	не обн	не обн	1	не обн	не обн	0	не обн	не обн	3,00	8,70	0,00	0,00	1,84	6,10	0,00	0,00	0,70	2,30	0,00	0,00	1,96	6,10	0,00	0,00							
П/п в сеть	Водозабор "Рудо"	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	1	не обн	не обн	0	не обн	не обн	3,32	10,10	0,00	0,00	2,22	5,60	0,00	0,00	0,782,3	0,00	0,00	2,68	7,20	0,00	0,00	0,00							
П/п в сеть	Водозабор "Рудо"	0	не обн	не обн	2	не обн	не обн	2	не обн	не обн	0	не обн	не обн	1,84	8,70	0,00	0,00	1,84	4,70	0,00	0,00	1,24	4,90	0,00	0,00	2,54	6,80	0,00	0,00							
П/п в сеть	Водозабор "Рудо"	1	не обн	не обн	1	не обн	не обн	1	не обн	не обн	0	не обн	не обн	1,96	8,40	0,00	0,00	1,50	4,60	0,00	0,00	1,44	4,90	0,00	0,00	2,28	6,60	0,00	0,00							
Р/с	Ул. Шахтерская,69	0	не обн	не обн				4	не обн	не обн				2,60	7,10	0,00	0,00					0,70	2,90	0,00	0,00											
Р/с	Ул. Коммунальная																																			
Р/с	Ул. Слюдяная																																			
Р/с	Ул. Строителей	0	не обн	не обн				12	не обн	не обн				2,34	7,0	0	0					0,52	1,80	0,00	0,00											
Р/с	Ул. Полевая	0	не обн	не обн				3	не обн	не обн				2,60	7,00	0,00	0,00					0,96	3,30	0,00	0,00											
Р/с	Ул. Щорса																																			
Р/с	Ул. Слюдянских Красногвар.	0	не обн	не обн				1	не обн	не обн				2,28	6,70	0,00	0,00					1,24	2,60	0,00	0,00											
Р/с	Пер. Рудничный	0	не обн	не обн										2,48	7,20	0,00	0,00																			
Р/с	Ул. Геологов	5	не обн	не обн				4	не обн	обн				3,14	11,0	0	0					5,32	11,70	0,00	0,00											
ЦС	Скв. Квартал №1																																			
П/п в сеть	После рез. Скв. Квартал №1	1	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	1	не обн	не обн	2,60	6,80	0,00	0,00	2,02	5,00	0,00	0,00	1,50	5,80	0,00	0,00	2,74	7,50	0,00	0,00							
Р/с	Ул. Некрасова				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,70	4,60	0,00	0,00					1,36	5,40	0,00	0,00							
Р/с	Ул. Куприна				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,56	4,40	0,00	0,00					1,36	5,10	0,00	0,00							
Р/с	Ул. Перевальская				0	не обн	не обн				1	не обн	не обн					1,70	4,80	0,00	0,00					1,44	5,00	0,00	0,00							
Р/с	О/сооружения Квартал				2	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,30	3,80	0,00	0,00					2,40	7,20	0,00	0,00							
ЦС	Скв. Квартал №2																																			
ЦС	Скв. Квартал №3 (теплопункт)										2	необн	не обн													2,22	6,6	0	0			7,92	1,28	4,88	300	0,0094
ЦС	резервуар Скв. Скальный																																			
Р/с	Лаборатория				1	не обн	не обн				2	не обн	не обн					1,04	3,50	0,00	0,00					1,96	6,70	0,00	0,00							
ЦС	Скв. Стройка №1																																			
ЦС	Скв. Стройка №2																																			
П/п в сеть	После рез. Скв. Стройка	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	2,34	5,7	0	0	1,80	4,6	0	0	1,04	2,4	0	0	1,82	6,1	0	0							
Р/с	ул.Заречная.8	0	не обн	не обн				1	не обн	не обн				2,66	6,50	0,00	0,00					0,7	3,5	0	0											
ДЦС	резервуар Скв. Ленина, 33																																			
ЦС	Скв Менделеева										0	не обн	не обн													1,44	4,60	0,00	0,00			7,97	1,06	3,32	200,0	0,01
Р/с	Ул Менделеева,19				3	не обн	не обн				3	не обн	не обн					0,78	3,60	0,00	0,00					2,08	7,50	0,00	0,00							
ДЦС	Скв.Зелёная																																			
ЦС	скв. Первомайская, 16а																															7,91	1,44	4,64	240	0,0058
П/п в сеть	резервуар Первомайская,16а				1	не обн	не обн				2	не обн	не обн					2,22	7,7,	0	0					2,16	5,2	0	0			7,94	1,82	4,53	260	0,064
Р/с	ул. Первомайская,10	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	1	не обн	не обн	1	не обн	не обн	2,34	7,3	0	0	1,96	7,3	0	0	1,80	6,70	0,00	0,00	1,96	5,0	0	0							
ДЦС	резервуар Ул. Первомайская,52																																			
ЦС	Скв Сухой ручей №1																																			
Р/с	п.Сухой ручей,ул.Линейная,4а	0	не обн	не обн							2	не обн	не обн					1,50	5,70	0,00	0,00					1,36	5,40	0,00	0,00							
ДЦС	резервуар Скв. Остров																																			
ДЦС	резервуар Скв.Карьерная, 20																																			
ЦС	Скв.СМП																																			
П/п в сеть	Резервуар скв.СМП	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	2	не обн	не обн	0	не обн	не обн	1,84	6,20	0,00	0,00	1,18	5,00	0,00	0,00	0,90	5,00	0,00	0,00	1,96	6,90	0,00	0,00							
Р/с	ул. Ленина,23 б				0	не обн	не обн				0	не обн	не обн					1,56	4,80	0,00	0,00					2,22	7,10	0,00	0,00							
Р/с	ул. Солнечная,22	0	не обн	не обн				3	не обн	не обн				2,02	7,10	0,00	0,00					1,04	3,70	0,00	0,00											
ДЦС	резервуар скв.Солнечная.6										4	не обн	не обн													1,76	6,90	0,00	0,00			7,92	1,44	4,77	240,00	0,08
ЦС	скв. Промплощадка																																			
п/п в сеть	после р-ра скв.Промплощадка	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	0	не обн	не обн	1,70	6,7	0	0	1,30	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	6,30	0,00	0,00							
Цс	Скв. Сухой ручей № 2																																			
Р/с	Кафе Золотая Юрта																																			
	Количество анализов																																			

Анализы выполняются по МУК 4.2.1018-01

Вода по всем объектам соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4,1074-01 "Питьевая вода .Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения Контроль качества."

Начальник производственой лаборатории Р.А.Медведева

		Неорганические																	
АПАВ	Фенолы	Аммоний солево	Нитриты	Нитраты	Сульфаты	Фосфаты	Хлориды	Железо	Медь	Алюминий	Бор	Марганец	Молибден	Фтор	Цинк	Хром	Кремний		
0,03	0,0																		
0,03	0,0																		
0,025	0,0	0	0	2,83	12,6	0,05	0,64	0,1	0,048	0	0,05	0,01	0,01	0	0	0,015	8,01		
0,03	0,0050																		
0,025	0,0005	0,1	0,000	2,56	11,2	0,05	0,59	0,1	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	0,1	0,02	7,22		
0,003	0,005																		
0,025	0,0005																		
0,025	0,0006																		
0,03	0,00																		
0,025	0,005																		
0,028	0,005																		
0,025	0,005																		