Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 29.04.2021 № 28 IV-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2020 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет:

1.1. О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1291, от 31.01.2019 № 37, от 27.03.2019 № 169, от 17.04.2019 №232, от 30.04.219 № 267, от 24.05.2019 № 333, от 26.06.2019 № 483, 27.08.2019 № 840, от 27.09.2019 №1026, от 23.12.2019 № 1251, от 31.01.2020 №86, от 26.02.2020 №139, от 29.05.2020 №343, от 25.06.2020 №408, от 28.09.2020 №569, от 01.10.2020 №587, от 26.11.20 №691, от 24.12.2020 №773 за 2020 год (Приложение №1).

1.2. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» за 2020 год (Приложение №2).

1.3. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» за 2020 год (Приложение №3).

1.4. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения» (Приложение №4) за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского
муниципального образования В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского
муниципального образования А.В. Тимофеев

Приложение № 1
к решению Думы Слюдянского
муниципального образования
от 29.04.2021№ 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ ЗА 2020 ГОД

Целью муниципальной программы является - развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения, обеспечения безопасности детей на дорогах.

Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1) Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;

2) Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, технических средств, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

3) Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.

4) Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

- ✓ Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;
- ✓ Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;
- ✓ Подпрограмма «Организация уличного освещения».

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих безопасность дорожного движения, повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил **16 784 434,66 рублей**, в том за счет средств муниципального дорожного фонда на сумму 8 095 847,61 рублей, в том числе акцизы 6 469 530,00 рублей, местного бюджета - 1 869 987,05 рублей, областного бюджета - 6 818 600,00 рублей и в разрезе по подпрограммам:

№ п/п	Наименование Подпрограмм	Объёмы и источники финансирования (руб.)	
		План 2020	Факт 2020
1	**«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»**	**13 789 616,98**	**8 225 337,04**
	За счет средств муниципального дорожного фонда из них:	6 971 016,98	2 560 255,48
	акцизы	6 469 530,00	2 095 708,42

	За счет средств областного бюджета	6 818 600,00	5 665 081,56
2	**«Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройств»**	**1 124 830,63**	**1 124 830,63**
	за счет средств муниципального дорожного фонда	1 124 830,63	1 124 830,63
3	**«Организация уличного освещения»**	**1 869 987,05**	**1 743 251,11**
	За счет средств местного бюджета	1 869 987,05	1 743 251,11
	ИТОГО:	**16 784 434,66**	**11 093 418,78**
	за счет средства муниципального дорожного фонда	8 095 847,61	3 685 086,11
	за счет средства областного бюджета	6 818 600,00	5 665 081,56
	за счет средств местного бюджета	1 869 987,05	1 743 251,11

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2020 год

N п/п	Наименование показателя результативности	Ед. изм.	Значение показателя результативности		Отклонение		Пояснения по достигнутым значениям
			план на год	факт	-/+	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
МП «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы							
Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»							
1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	100,00	100,3	-	0,3	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием	п.м.	2190	2196,5	+6,5	-	
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»							
2.	Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной	%	100	100	-	-	

	инфраструктуры города						
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт)	$м^2$	1033	1033	-	-	
3.	Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города	%	100	100	-	-	
	Площадь нанесенной дорожной разметки	$м^2$	910	910	-	-	
Подпрограмма 3 «Организация уличного освещения»							
4.	Доля обеспечения освещённости улиц и дворовых территорий города	%	100	100	-	-	

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы» в 2020 году запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Неисполнение:

1) По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»:

✓ в сумме 1 153 518,44 рублей за счет средств областного бюджета и 36 939,92 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов;

✓ в сумме 4 373 821,58 рублей не исполнено, в связи с тем, что данные средства направленны на обеспечение первоочередных мероприятий, ввиду ограничения собственных финансовых возможностей;

2) По подпрограмме «Организация уличного освещения» отклонение от плана на сумму 126 735,94 рублей обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2021 года.

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 66,09 %

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения Д.С. Осипова

Приложение № 2
к решению Думы Слюдянского
муниципального образования
от 29.04.2021№ 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2020 ГОД

В 2020 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования, областного бюджета направлено **8 225 337,04** рублей, в том числе акцизы – 2 095 708,42 рублей.

Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, ремонт тротуаров.

Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящиеся на территории Слюдянского муниципального образования, повышения безопасности дорожного движения.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

– Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: (приведены в таблице №1)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.
1	**Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:**	
1.1.	Автомобильная дорога по улице Слюдяная, ул. Полевая, ул. Коммунальная, ул. Школьная г.Слюдянка (ремонт дорожного полотна кольца с устройством остановочной площадки)	328 м^2
1.2.	Автомобильная дорога по пер. Пакгаузный г. Слюдянки (от пересечения с ул. 40 Лет Октября до территории ШЧ)	277 м
1.3.	Искусственного сооружения (автомобильный мост ч/з р. Похабиху)	16 м
1.4.	Автомобильная дорога к СНТ: (ул.Новая Ангарская (СНТ «Ветеран»)); Проезд от ФАД Р-258 «Байкал» к СНТ «Перевал»	1920м

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 2.

Таблица №2

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, рублей		
		План 2020	Факт 2020	Отклонение от плана
1.	***Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:***	**13 789 616,98**	**8 225 337,04**	**5 564 279,94**
1.1.	Ремонт автомобильной дороги по улице Слюдяная, ул. Полевая, ул. Коммунальная, ул. Школьная г.Слюдянка (ремонт дорожного полотна кольца с устройством остановочной площадки)	2 759 656,02	750 529,82	2 009 126,20
1.2.	Ремонт автомобильной дороги по пер. Пакгаузный г. Слюдянки (от пересечения с ул. 40 Лет Октября до территории ШЧ)	1 345 178,60	1 345 178,60	-
1.3.	Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 Лет Октября (от жд охраны до магазина "Чайка")	2 364 695,38	-	2 364 695,38
1.4.	Ремонт искусственного сооружения (автомобильный мост ч/з р. Похабиху) в том числе:	**3 117 415,55**	**2 585 203,89**	**532 211,66**
	за счет средств областного бюджета	2 899 482,55	2 404 210,81	495 271,74
	за счет средств муниципального дорожного фонда	217 933,00	180 993,08	36 939,92
1.5.	Ремонт проезда от ФАД Р-258 «Байкал» к СНТ «Перевал» в том числе:	**2 280 463,23**	**2 280 463,23**	**0,00**
	за счет средств областного бюджета	2 098 026,17	2 098 026,17	0,00
	за счет средств муниципального дорожного фонда	182 437,06	182 437,06	0,00
1.6.	Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Ветеран (ул.Новая Ангарская) в том числе:	**1 922 208,20**	**1 263 961,50**	**658 246,70**
	за счет средств областного бюджета	1 821 091,28	1 162 844,58	658 246,70
	за счет средств муниципального дорожного фонда	101 116,92	101 116,92	0,00
	ИТОГО, в том числе:	**13 789 616,98**	**8 225 337,04**	**5 564 279,94**
	муниципальный дорожный фонд	**6 971 016,98**	**2 560 255,48**	**4 410 761,50**
	областной бюджет	**6 818 600,00**	**5 665 081,56**	**1 153 518,44**

Отклонение в сумме 1 153 518,44 рублей за счет средств областного бюджета и 36 939,92 рублей от плана обусловлено экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов за счет муниципального дорожного фонда; неисполнение в сумме 4 373 821,58 рублей, в связи с тем, что данные средства направленны на обеспечение первоочередных мероприятий, ввиду ограничения собственных финансовых возможностей.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Д.С. Осипова

Приложение № 3
к решению Думы Слюдянского
муниципального образования
от 29.04.2021 № 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2019-2024 ГОД» ЗА 2020 ГОД

В 2020 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено **1 124 830,63** рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение мер по повышению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

– доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города;

– количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Текущий ремонт автомобильных дорог:

– Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 805 м^2;

2. Нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги общего пользования местного значения общей площадью 910 м^2;

3. Разработаны проекты организации дорожного движения на 16 автомобильных дорог Слюдянского МО

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» отражены в таблице № 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, рублей.		
		План 2020	Факт 2020	Отклонение от плана
1	Ямочный ремонт автомобильных дорог	799 999,33	799 999,33	-
2	Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Слюдянка	224 831,30	224 831,30	-
3	Разработка проекта организации дорожного движения	100 000,00	100 000,00	-
	ИТОГО:	**1 124 830,63**	**1 124 830,63**	

Все вышеуказанные работы были выполнены в срок и в полном объёме.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения Д.С. Осипова

Приложение № 4
к решению Думы Слюдянского
муниципального образования
от 29.04.2021 № 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2020 ГОД

Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - обеспечение освещённости улиц и дворовых территорий на территории Слюдянского муниципального образования (увеличение протяженности сети уличного освещения на территории Слюдянского муниципального образования).

Силами МБУ «Благоустройство» в 2020 году проведено 4,5 км новых линий уличного освещения, установлено 98 штук светодиодных светильников

1.	ул.Московская (от ул.Захарова,26 до дамбы ул.Московская,42)
2.	ул.Колхозная (от ул.Захарова,16 до дамбы ул.Колхозная,26)
3.	Кольцо Рудо (от ул.Коммунальная)
4.	ул.Давыдова (от ул.Первомайской)
5.	ул.Кошевого (от ул.Давыдова)
6.	пер.Сибирский (от ул. О.Кошевого)
7.	ул.Панфилова (от ул.Давыдова)
8.	пер.Кедровый (от ул. О. Кошевого)
9.	ул.Набережная (от ЮПСО до д.17)
10.	пер. Слюдяной от д.1 до д.5
11.	пер.Алтайский (от ул.Коммунальная,8)
12.	пер.Партизанский
13.	ул.Гранитная (от ул.Гранитная,9 до 41)
14.	ул.Полевая и ул.Коммунальная (от ул.Коммунальная,22)
15.	ул. Трактовая (от ул. Первомайской)
16.	ул. Шахтерская (от д. 41 до д. 17)

В 2020 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено **1 869 987,05 рублей**.

Подпрограмма «Организация уличного освещения»				
№ п/п	Наименование мероприятия	План	Факт	Отклонение от плана
1	Электроэнергия	1 869 987,05	1 743 251,11	126 735,94
	ИТОГО	**1 869 987,05**	**1 743 251,11**	**126 735,94**

Отклонение от плана обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2020 года.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
администрации Слюдянского городского поселения Д.С. Осипова