Согласовано: Глава Слюдянского городского поселения Слюдянского муниципального района

_____ А.В.Должиков

Утверждаю: Генеральный директор ООО "Байкал" _____ Э.Э.Стародубцева

График по выполнению ремонта внутридомовых инженерных сетей МКД г. Слюдянка, мкр. «Берёзовый». **Подготовка к ОЗП 2026 – 2027гг.**

п/п №	Адрес	Выполняемые работы	период выполнения работ					
			июн.26	июл.26	авг.26	сен.26	окт.26	ноя.26
1	мкр. Березовый, дом 1	1. Промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения, гидравлические испытания системы центрального отопления, ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и радиаторах МКД 1-10. 2. Прочистка фильтров на узлах отопления 3. Прочистка фильтров на узлах ГВС 4. Ревизия и ремонт(замена) соединений на полипропиленовых трубопроводах и вентилей запорной арматуры. МКД 1-10, с заложенной стоимостью 15 000руб. 5. Ревизия вентилей запорной арматуры 6. Ревизия аппаратов проводок, аппаратов защиты 7. Замер сопротивления изоляции внутренних электрических сетей. 8. Текущий ремонт МКД № 2, с заложенной стоимостью по смете 96300 руб. 9. Установка манометров. 10 000руб. МКД 1,4,7 10. Ремонт канализации подвала домов 1,2,3 на сумму 8105,20						
2	мкр. Березовый, дом 2							
3	мкр. Березовый, дом 3							
4	мкр. Березовый, дом 4							
5	мкр. Березовый, дом 5							
6	мкр. Березовый, дом 6							
7	мкр. Березовый, дом 7							
8	мкр. Березовый, дом 8							
9	мкр. Березовый, дом 9							
10	мкр. Березовый, дом 10							